

質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 6 月 21 日

発注番号		開札日	平成 28 年 7 月 8 日
工 事 名	南郷中学校屋内運動場・プール改築等建築工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	S-15 ポンプ室基礎ベース下端は設計GL-4230 と深いですが、山留明細がありません。 2M くらい親杭天を落とし込み、45度で法切りを行うことで、山留壁自立も見込めますが、ポンプ室部は西側部分を通路で使うことも予想され、山留工事を打ち抜きで見込んでよろしいでしょうか？	設計では、山留め壁を施さない法付け工法で計画しています。 掘削時の状態によっては、山留工事が必要な場合がありますが、それ以外に任意仮設として設置していただく分には構いません。	
2	S-15 X10-Y5 角部も隣接公園に接近しておりますが、山留はなしで考えておられますか？	公園近接部分も山留は“なし”で計画しています。近接する境界フェンス等の崩壊の恐れがある場合は、部分的に（簡易）土留め等で対応をお願いいたします。	
3	S-15 ポンプ室部分は湧水の心配がありますが、簡易ディープを見込んでよろしいでしょうか？	若干の湧水の想定はしていますが、「釜場排水」等で水替えができるものと見込んでいます。 任意の仮設で設置される場合は、構いません。	
4	家屋調査は必要ですか？必要な場合、何軒の調査かご指示下さい。	現場説明書の特記事項3による。	
5	A-09 渡り廊下、倉庫新設等は別途工事となっておりますので、別途工事として解釈してよろしいですか？	その通りです。貴見の通り、別途工事です。	
6	S-05 Y3 X3~X9 間について柱符号がありませんが、柱なしと考えてよろしいですか？	よろしい。ご指摘部分に柱はありません。 軸組図をご参照ください。	
7	ポンプ室については、W25 の壁の上に FG3 が乗っていますが W25 を梁幅まで増打ちしてその上に乗ると解釈してよろしいですか？	意匠図では、増し打ちと受け取られる図となっておりますが、荷重のため、受水槽・ポンプ室の地中梁より下方にある壁については増し打ちとせず、指定の壁厚のまま地中梁と内面合せとしてください。	

質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 6 月 21 日

発注番号		入札日	平成 28 年 7 月 8 日
工 事 名	南郷中学校屋内運動場・プール改築等建築工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
8	参考数量で盛土 1900 m ³ とありますが、校内に盛土をしてもよい場所があると解釈すればよろしいですか？	よろしい。 埋戻し及び盛土に使用する現場発生土は、「敷地内に仮置き」で計画しています。 仮置き工事ヤードについては、施設管理者、監督職員等との協議とする。	
9	プールサイドの床が塩ビシート防水（機械的固定）の上防滑性ビニール床シート貼となっておりますが、機械固定のディスクがある為シート貼には適さないのではないかと防水業者から質疑がありました。シート防水の参考メーカーをご指示願います。	参考メーカー： アーキヤマデ 株式会社 コリドール浮かし張り工法 (防滑性ビニール床シート：タキロンMT) 認定番号：DR-1802	