

件名：市立武道館耐震改修工事

図 番	質 疑	回 答
1	S01～S05 河内長野市産材につきましてご質問です。製材所から搬入される木材含水率は30%程度となるが良いでしょうか。	S01-3-1(1)参照 20%以下としてください。
2	S01～S05 河内長野市産材につきましてご質問です。木材（150×150）基本切出しが無く乾燥に2か月～3か月要すると聞いております、そのため遅延が発生した場合工期延長など市側で協議していただけますでしょうか。	原則、河内長野市産材の使用による工期完了となりますが、材料承諾時において納期及び他社製品の使用も含め、協議の対象とする場合があります。
3	S01～S05 河内長野市産材につきましてご質問です。木材はすべて1等材で3m・4m基本として節ありですが良いでしょうか。	S01-3に準ずること。 杉一等材であれば節あり使用可能です。
4	S01～S05 河内長野市産材につきましてご質問です。木材（150×240×4.515）集成材は製造されていません。集成材加工が出来るかも不明確で、仕上がりに要する日数も不明確です。御回答いただけますでしょうか。	集成材である必要はございません。 杉一等材としてください。
5	S01～S05 河内長野市産材につきましてご質問です。木材加工費用が設計単価にふくまれていないようですが増額負担など、市側で協議していただけますでしょうか。	設計段階において、工場におけるプレカット等加工費は細かく見積り依頼が出来ない事から、施工手間にて見込んでおります。 よって、本工事に含むものとし、協議の対象とはしません。
6	設計数量表 8/20 六角ボルトM12（新設柱_既設柱）の接合金物長さが不明確です。ご回答いただけますでしょうか。	L≒420となります。 実寸法については、仕上げ解体後、施工図を作成の上、算出し、監督員の承諾を得てください。
7	設計数量表 8/20 5段目：六角ボルトM12（接合部金物と接合具）の接合金物長さが不明確です。ご回答いただけますでしょうか。	S03参照（L≒140） 実寸法については、施工図を作成の上、算出し、監督員の承諾を得てください。
8	設計数量表 8/20 六角ボルトM16（接合部金物と接合具）の接合金物長さが不明確です。ご回答いただけますでしょうか。	接合金物HD-B15は、建築基準法を遵守すること。 実寸法については、施工図を作成の上、算出し、監督員の承諾を得てください。
9	設計数量表 8/20 9段目：六角ボルトM12（接合部金物に接合具）の接合金物長さが不明確です。ご回答いただけますでしょうか。	S03参照（L≒140） 実寸法については、施工図を作成の上、算出し、監督員の承諾を得てください。
10	設計数量表 9/20 防水紙付リプラス以外の商品で、力骨付きメタルラスがあります、本件にて使用しても良いでしょうか。	性能比較表を作成し、同等品以上であることを確認の上、監督員の承諾を得てください。