

件名： 市立長野中学校トイレ整備工事

図 番	質 疑	回 答
1	A-02 アスベスト含有材料の処置についてですが、設計では事前調査はしていないので、調査費を計上して、含有物があった場合、追加という解釈で良いでしょうか？ 若しくは、設計図上の資材で含有の恐れのある資材はみなし撤去処分で計上するのでしょうか？	設計業務において現場サンプリング調査を行っており、現行法含有率による分析結果は『無』です。また、結果報告書で報告制度の対応は可能であり、調査費は不要です。 大阪府環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 担当者に確認済み
2	A-10・ 参考数量表 仮設計画図では外部足場の図示がありませんが、参考数量表の直接仮設工事では、外部足場の数量は計上されていませんが、安全手摺(枠組足場用)災害防止シートの計上は有り。 どちらが正でしょうか？	工事場所に近接する屋内階段を使用する計画です。直接仮設工事の安全手摺、災害防止養生シート数量記載がのこっており外部足場は無しでお考えください。
3	A-02 空气中化学物質の定量測定ですが、試験方法が明記されていませんが、パツプ法と考えて宜しいですか？	パツプ法で問題ありません。試験費は共通仮設費に含んでいます。
4	A-12・A-15 参考数量表 屋内消火栓ですが既存壁を研り撤去するので仮撤去・復旧が必要ですが、建築・設備図面・参考数量表にも記載ありませんが、別途工事と考えて宜しいですか？	仮撤去、復旧は必要です。機械設備図M-04に記載しています。費用は共通仮設費に含んでいます。
5	M-01 ピット内・土中の給水管は保温不要と考えて宜しいでしょうか？	保温は必要です。
6	M-01 換気ダクト スパイラルダクト100Aの保温は外壁より2.0をGW25t金網巻きと考えて宜しいでしょうか？	保温不要です。
7	M-02 系統図では、各階給水管はスラブ下(下階)で切断となっていますが、バタフライ弁65Aの取付は必要でしょうか？	バタフライ弁65Aの取付は必要です。
8		