

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立豊島北小学校小荷物昇降機更新工事
No	質疑事項		回 答
1	【現説書 工期】 平成30年9月14日までとありますが 昇降機の供用開始予定がそれ以前にあるならば その予定をご教示下さい。		E-02 電気設備 特記仕様書(1)のその他事項に記載しております、平成30年8月25日が供用開始予定日となります。
2	【EV-05 レール】 ピット部分において右側カゴレールが 地中梁に被っており、撤去の可否の判断不能です。 レール再使用に変更可能ですか？		右側カゴレールの撤去は可能です。 既設レール再使用可能ですが、現行の指針に準拠して頂く必要があります。
3	【EV-05 レール】 上記ピット部分のレールの撤去、新設に際し 必要に応じ躯体を研ってもよろしいでしょうか？		既設レール撤去、新設に関わらず、躯体の研りは不可となります。
4	【EV-05 オートアナウンス】 操作盤オートアナウンス付とありますが なしでよろしいでしょうか？		図面に記載されている仕様と同等の機能を満たしていただく必要があります。