

回答書

令和4年6月9日

委託件名： (R4池-1) 池島配水場劣化調査業務委託

(質 問 事 項)	(回 答)
1. 各池の調査作業が可能な時期、期間を教えてください。	調査時期については、10月末までに対策案の概算工事費、委託期間終了までに成果品を納品できるように実施していただきたいと思っております。調査期間については各池1週間ほどを想定していますが、契約後に要協議と思っております。
2. 池内進入用タラップ等はどのようなものが設置されているでしょうか。また、既開口寸法を教えてください。	落下防止かご付きのタラップになります。開口部については、すべての池に点検口、搬入口があり、全て□900mmとなります。
3. 池内面調査及び池内壁洗浄用に計上されている足場の数量及び、仕様、特に高さについて教えてください。	足場については4mローリング足場にて検討しております。上部池については、それに加えて双眼鏡を併用しての調査として検討しております。
4. コア採取、はつり部の復旧仕様について教えてください。既設同等である場合は既設の防水塗装等の仕様、実施年度について教えてください。	特記仕様書をご参照ください。
5. 池内洗浄に高圧30Mpaとの記載が設計書ありますが、池内防水塗装や壁面を荒らしてしまう懸念があります。あくまで、洗浄が目的と考えてよろしいですね。	池内部の洗浄は防水塗装の状況に応じて施工検討していただきたいです。設計上は高圧30MPaで検討しております。