

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
	(建具)			
42	②-1棟 建具表-③ SDW-1が建具キープランに見当たりません。1～4階の小荷物用昇降機シャフトのSDW-101に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-11～14.17)			SDW-1は、SDW-101に読み替えます。
43	改修棟建具キープラン②-1棟 1階 学習室にAP-1がありますが、建具表に見当たりません。TAP-1に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-1.5)			AP-1は、TAP-1に読み替えます。
44	②-1棟 建具表-1 TSD-4の型式に鋼製両袖FIX格子付とありますが、姿図に見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-4)			AV-4図に示す姿図のとおり、TSD-4は鋼製両開きカマチ戸とします。
45	AW-120はカバー工法とありますが、撤去するTAW-1aは枠を全て撤去するので、カバー工法ではなく新設建具と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-5.16)			新設建具とします。

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
46	AW-110の型式が2連2段引違い窓ですが、姿図は下部FIX+2連引違い窓と異なっています。姿図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-15)			AV-15図に示す姿図のとおり、下部FIX付2連引違い窓とします。
47	⑭棟 SG-301のか所数は、建具表は一階 1か所 合計4か所、建具キープランは2か所と異なっています。キープランを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-11~14.21)			AV-21図に示す建具表のとおり、各階1か所・合計4か所とし、3、4階の位置については、1、2階と同じです。
48	⑭棟 TSG-205は建具キープランに見当たりません。必要とし2か所撤去を見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-1~3.9)			AV-9図に示す姿図のとおり2か所撤去とし、位置については機械室上部ファンルームです。
49	⑭・⑮棟 建具表-1 AW-306の付属金物にオペレーター装置がありますが、姿図に排煙窓が見当たりません。オペレーター装置は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-20)			オペレーター装置は不要とします。
50	改修棟建具キープラン 2階 15棟 TAW-6bとTSD-5bがありますが、建具表に見当たりません。下記の様に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-1.8~10) TAW-6b→TAW-206b TSD-5b→TSD-205b			TAW-6bはTAW-206bに、TSD-5bはTSD-205bにそれぞれ読み替えます。

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
51	建具表－1 AW－307. 308は防火設備の記載がありますが、ガラスがFL5とあり規格にありません。網入り透明ガラス6. 8に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AV-20)			網入り透明ガラス6. 8mmに読み替るものです。