

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
1	(躯体) 【共通】 各棟の建物根切開始のレベルは現況図によると考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S13,A13]	宜しいです。	
2	躯体コンクリート構造体強度補正はJASS5(2009)に倣うと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S1,S13]	宜しいです。	
3	各棟の躯体コンクリートのスラブについて南棟・北棟・特別教室棟は1SLスラブはS15、地域交流棟は1SL(1SL含む)以下はS15、2階の基礎・基礎柱・基礎梁と基礎梁に接する2SL部分はS15と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S14,15]	宜しいです。	
4	基礎梁の増し打ち要領は全て構造特記の梁の増し打ち要領に倣い、梁天端部増し打ちも梁底面増し打ち要領に倣うと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S7]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
5	ビット範囲がビット図・防水範囲図・構造図で相違しています。ビット範囲は構造基礎・ビット伏図正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 例)連絡廊下下FS202構造有り・意匠無し 北棟D´-E´4-5間捨てコンビット構造有り 意匠無し [S14,15,A24,102,103]	宜しいです。	
6	防水押えコンクリートと嵩上げコンクリート等雑コンクリートの仕様はFC-18N、S15と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S1]	宜しいです。	
7	FS礎盤ビット廻りのみ止水板を必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S14,15,A7,34]	宜しいです。	
8	FS礎盤下の地業は全て基礎梁下の地業に倣って捨てコンt50+砕石t60と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S31,44]	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
9	意匠の矩計図で捨てコンクリート天端レベルが基礎梁下端レベルと一致していますが、基礎梁下端レベルが捨てコンクリート天端レベルと差がでる場合は増し打ちにより同レベルにすると考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S14,15,A29~32]	宜しいです。	
10	各棟の人通口の寸法は全てφ600とし、各棟の人通口と貫通スリーブ補強は既製品と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S7,A24,103]	宜しいです。	
11	捨てコンクリート下地業は砕石t60と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S14,15,A29,30]	宜しいです。	
12	基礎梁・梁の中子筋は単筋と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [31,32,33,38~43]	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
13	<p>【教室棟】 1階柱壁1階床伏図の1通左と4通左のテラスところの壁はW15壁と 考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S6,15,20]</p>	W18とします。	
14	<p>基礎梁のリストでFG6Aの中央部・3端部の主筋が断面図では上 端・下端共10本となっておりますが、記載表欄では9本となってい ます。断面図に倣って10本と考えると宜しいでしょうか、御指示下 さい。 [S31]</p>	9-D25とします。	
15	<p>基礎梁のリストでFG12Cの中央部・B端部の下端筋が断面図では 17本となっておりますが、記載表欄では15本となっております。断面 図に倣って17本と考えると宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S31]</p>	15-D25とします。	
16	<p>基礎梁のリストでFG105の主筋が断面図では上端・下端共8本と なっておりますが、記載表欄では7本となっております。断面図に 倣って8本と考えると宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S31]</p>	7-D29とします。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
17	北棟の1階柱壁1階床伏図でA'通の壁符号とA'通軸組図での壁符号が相違していますが、軸組図での壁符号に倣うと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S15,21]	宜しいです。	
18	【管理・特別教室棟】 基礎梁リストでFG311の高さが端部H2200と他端・中央部H1500となり、断面図と相違していますが、FG311の成をH1500と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S24,33]	宜しいです。	
19	梁リストでG304のRHF階の端部上端筋が断面図では5本となっていますが、記載表欄では6本となっています。記載表欄に倣って6本と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S42]	6-D25とします。	
20	梁リストでG308のRF階の中央部上端筋が断面図では7本となっていますが、記載表欄では6本となっています。記載表欄に倣って6本と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S42]	6-D25とします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
21	J通～K通と1'通～2'通区間に小梁B304となっていますが、この区間のスラブは土と接合するので小梁B304を基礎小梁304と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S15、16]	宜しいです。	
22	職員室鉄骨階段のササ下BPLの寸法はt30 200×400と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。又ササ下PLが構造図ではPL-19、意匠ではPL-22となっています。構造正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S55,A52]	BPLは、t30 160×400です。 ササ下は構造図が正です。	
23	屋上の管理棟と北棟をつなぐ鉄骨階段の束柱と鉄骨階段のササ下BPLについて下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 ・束H150×150、BPL-22寸法 200×200、アンカ-2-M20L600 ・ササ下BPL-22、200×200、アンカ-2-M20L600 ・モルタル厚30 [A97]	宜しいです。	
24	階段-2が下記のように相違しています。 ・S15、A44・・RC階段 ・A12・・鉄骨階段 RCと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S15,A12,44]	RC階段です。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
25	<p>【学校・地域連携棟】 基礎梁断面表ではFB204の主筋について断面図と記載が相違しています、記載を正とし、全断面上下共3-D25と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S32]</p>	宜しいです。	
26	<p>大梁断面表では2階のG203Aの腹筋について断面図と記載が相違しています、記載を正とし、腹筋2-D10と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S40]</p>	宜しいです。	
27	<p>大梁断面表では3階のG216Bの中子筋について断面図と記載が相違しています、記載を正とし、中子筋有りと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S41]</p>	宜しいです。	
28	<p>基礎・ヒット伏図では&lt;&gt;内数値は設計GL③から基礎下レベルを示すと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [S14]</p>	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
29	屋外鉄骨階段の2～4階伏図の図中点線のL-65×65×8の材種はSS400と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 [S60]	宜しいです。	
30	屋外鉄骨階段の基礎部躯体コンクリートはFC24N S15と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 [S60]	宜しいです。	
31	【外構躯体】 屋内運動場連絡通路の鉄骨は溶融亜鉛メッキと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 [S65]	宜しいです。	
32	ゴミ置場の土間スラブの厚、配筋、コンクリート強度、スランプを御指示下さい。 [S63]	t150 D10@250タテヨコ共シングル FC18,S=15 です。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
33	(外装) 特記仕様書 防水工事に地下外壁防水の指示がありますが、防水範囲図では不明です。A62図連絡廊下西側のみで宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A3,34,62,103]	宜しいです。	
34	特記仕様書 防水工事に塗膜防水P-2の施工箇所に外壁庇上部とありますが、明確な範囲が不明です。範囲を御指示下さい。 [A3,29]	矩計図その1のRSL3通の様な庇をX-2、各階の1通の様な外壁からの張出庇をP-2とします。また矩計図その1、2の梁型天端もP-2とします。	
35	管理・特別教室棟屋上に雨水受け(砂利敷)がありますが、砂利敷の四周枠の仕様、形状を御指示下さい。 [A33,97]	玉砂利30～50φ程度W=300、押えコン立上げW100×H100です。	
36	学校・地域連携棟屋上に植込がありますが、立上りはコンクリート打放補修素地と考えて宜しいでしょうか、又、RC内の鉄筋はD10@100程度で宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A98]	立上りはコンクリート打放補修素地とし、配筋はD10@100程度とします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
37	管理・特別教室棟の屋上で階段1入口前及び点検用入口の段床はRC製で、仕上はモルタル塗、段鼻ステンレスノズリップと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A37,97]	階段については、押えコンクリート立ち上げの上、コンクリートコテ押え仕上げです。	
38	バルコニー床シート端部シーリングは四周(水上、水下)必要でしょうか、御指示下さい。 [A29]	必要です。	
39	屋外階段詳細図で鉄骨階段の踊場モルタルt50、階段部t30の上NC-Fとありますが、それぞれ溶接金網φ2.6-50×50を見込んで宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A54]	不要です。	
40	防水範囲図の凡例にAS露出防水がありますが、範囲図では見当たりません。無しと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A103~108]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
41	立面図凡例Dの化粧目地は、部分詳細図のW-15の断面で、割付は矩計図その3の正面図に倣うと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A26,31,133]	宜しいです。	
42	地域連携棟1F地域入口前に排水溝がありますが、W150×H100防水モルタル仕上と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A34,70]	W200×H200防水モルタル仕上とします。	
43	ドライエリア内の壁は打放補修素地、壁天端はコンクリート金鋺押えと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A34]	宜しいです。	
44	天井(軒天)アルミハンドレルのメーカー、品番を御指示下さい。 [A99,138]	三協立山アルミ MC-100 同等品以上とします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
45	<p>堅樋に於いて部分詳細図その5では屋外が硬質塩ビ管、屋内がSGP+防露の詳細になっていますが、外部仕上表及び雨水系統図より屋外縦樋はSGP+SOP塗と考え、内部堅樋は該当無しで宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A2,103,136]</p>	<p>屋外については宜しいです。 屋内はA60図及びゴミ置場に該当します。</p>	
46	<p>前項質疑を踏まえまして4階図エテラスに堅型ドレインがありますが、下部3階少人数学習室内には堅樋の図示がありません。天井裏横引きの上、屋上からの堅樋(柱際)に接続と考えて宜しいでしょうか。その場合は天井裏部分は防露巻を見込んで宜しいでしょうか。又、連絡通路付近の屋根ドレインからも同様に考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A89,96,107]</p>	<p>宜しいです。</p>	
47	<p>教室棟(北棟)北側バルコニーのドレインが普通教室廻り詳細図では横引ドレインになっていますが、雨水系統図の堅型を正で宜しいでしょうか。横引を正とする場合は堅樋との接続を御指示下さい。</p> <p>[A64,105~107]</p>	<p>堅型を正とし、屋上部分庇にも設けます。A029矩計図その1を参照下さい。</p>	
48	<p>屋外階段1の外側手摺は部分詳細図Z-1バルコニー手摺と思われませんが、内側手摺は2段補助手摺付のような図示になっております。部分詳細図Z-1鋼製手摺(但しH1300)にメーカーリストのグラハンD-432Gを設置と考えて宜しいでしょうか。その場合鋼製手摺詳細はRC取付分のみですが、ササラPL付きの足元詳細を御指示下さい。</p> <p>[A8,53,54,137]</p>	<p>宜しいです。ササラPL部は溶接として下さい。</p>	

## 質疑・回答書


告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
49	<p>屋上手摺基礎の寸法が下記のようにあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部分詳細図 6…200×200×H150</li> <li>・矩計図 1…&lt;教室棟&gt;300×300×H100～200(計測)</li> <li>・矩計図 6…&lt;地域連携棟&gt;250×250×H300(緑化廻り) 250×250×H150(屋上テラス部分)</li> <li>・屋上廻り詳細図 2…&lt;地域連携棟&gt;250×250×H450</li> </ul> <p>教室棟は平均300×300×H150程度、地域連携棟は平均250×250×H300程度で考えて宜しいのでしょうか。異なる場合は大きさ・範囲を図示願いますでしょうか。</p> <p>[A29,34,98,137]</p>	宜しいです。	
50	<p>メーカーリストにオーバーフロー管(カネソウ:OS-1)の記載がありますが、設置場所が不明です。該当の場合は御指示下さい。</p> <p>[A8]</p>	不要です。	
51	<p>部分詳細図でガラス手摺の仕上が記載されていませんが、他の手摺同様に亜鉛メッキりん酸処理仕上で宜しいのでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A137]</p>	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
52	屋上緑化の植栽リストがありませんが、指定がありましたらリストを御指示下さい。 [A98]	屋上緑化の植栽は別途工事です。	
53	屋上テラスの棟取合一段程度の踏台はPC程度で宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A34,98]	コンクリート立上げとし、ゴムアスファルト複合防水塗りとします。	
54	メーカーリストに軒樋(連絡通路)積水エスロン雨といP150型、竖樋VP100と記載されていますが、図中見当りません。今回該当の場合は設置範囲を御指示下さい。 [A8,34,105]	A180外構詳細図その8を参照下さい。	
55	部分詳細図F-12にマットスペース会所の詳細がありますが、昇降口前・職員エントランス、地域エントランス沓拭きマット部に会所の指示がありません。今回該当無しでしょうか。必要な場合は設置場所を御指示下さい。 [A132]	左記の部分全て該当します。F-12で施工して下さい。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
56	<p>階段(1)詳細図にはありませんが、R階平面図で管理・特別教室棟塔屋に下記の図示があります。この位置に丸環は不要と思われるのですが何を意味するものでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A23,36]</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>当該部分はゴムアスファルト複合防水であるためパラペットの立上りが小さく丸環が付きませんので、スラブを150×400×300Hで立ち上げ、施工後防水を塗った上に丸環を設置とします。</p>	
57	<p>屋外階段1階部分に進入防止柵(扉)と記載されていますが、仕様・詳細を御指示下さい。</p> <p>[A53]</p>	<p>バルコニー手摺に準じた仕様とします。</p>	
58	<p>ゴミ置場詳細図で屋根にルーフトレインがありますが、縦樋の図示がございません。SGP φ100で宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A176]</p>	<p>宜しいです。A136のR-14として下さい。</p>	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
59	<p>(内部) 乾式耐火壁の範囲が矩計図と平面詳細図で相違しています。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。また、矩計図を正とした場合、矩計図では断面が無く判断できない範囲もあるので各階の平面図での範囲を御指示下さい。</p> <p>【例】                      &lt;2階教具倉庫1～廊下&gt;                      ・矩計図…乾式耐火壁                      ・平面詳細図…一般壁                      &lt;2階多目的倉庫～多目的室&gt;                      ・矩計図…乾式耐火壁                      ・平面詳細図…一般壁                      [A32,34,73,81]</p>	宜しいです。	
60	<p>各平面詳細図では、耐火遮音壁、耐火壁、乾式遮音壁の指示がありますが、各詳細は下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>・耐火遮音壁…部分詳細図その3、W-26詳細図                      ・耐火壁…部分詳細図その3、W-25詳細図                      ・乾式遮音壁…室ボードをスラブ～スラブ+GW(t50、24kg/m3)充填                      [A64,70,134]</p>	耐火遮音壁と乾式遮音壁は同じとし、耐火壁はW-25とします。	
61	<p>一般壁において、間仕切LGSは天井スラブ底まで、ボードは天井までと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p>	A134のW-24とします。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
62	<p>スクールパーティション上部壁が下記のように相違しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・矩計図その1…梁下よりRC垂壁</li> <li>・建具詳細図その4…PBt9.5+12.5(両面)</li> </ul> <p>建具詳細図その4を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A29,130]</p>	<p>矩計図を正とします。</p>	
63	<p>図書館の吹抜最上階天井仕上が下記のように相違しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・階段(2)(3)図書館廻り詳細図その1…屋根表し</li> <li>・天井伏図その4…GB-Rt9.5+DR12</li> <li>・部分詳細図 7…金属屋根軒天化粧パネル</li> </ul> <p>軒天化粧パネルを正とし鉄骨柱・梁は耐火塗料仕上と考えて宜しいでしょうか。天井伏図の岩吸板を正とする場合は軒天化粧パネルの有無、見え隠れとなる耐火被覆仕様を御指示下さい。</p> <p>[A41,121,138]</p>	<p>最上階天井は張らず、金属屋根軒天化粧パネル表しです。屋根材には耐火塗料は不要です。</p>	
64	<p>階段(2)(3)図書館廻り詳細図その5において、シャッター脇の階段受け鉄骨梁は見え隠れとなる為、半乾式ロックウール吹付t25(1時間耐火)と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A42]</p>	<p>耐火塗料としています。</p>	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
65	<p>ピットの各部位仕上は下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床…コンクリート金鍍仕上</li> <li>・壁…打放補修素地</li> <li>・サクシヨンピット…防水モルタル仕上</li> </ul> <p>[A29]</p>	<p>宜しいです。</p>	
66	<p>ピットの天井スラブ底断熱範囲において、矩計図では各断面により有無が異なりますが、ピット全範囲に必要と考えて宜しいでしょうか。また、範囲を指定する場合は平面図での断熱範囲を御指示下さい。</p> <p>[A29～34]</p>	<p>廊下、倉庫、便所、EV、PS、EPSを除く各室のピットの天井スラブに断熱が必要です。</p>	
67	<p>仕上表の多目的室において、壁にFK-8+EP-Si(GW50)及び腰壁有孔シナ合板CL(GW50)とありますが、展開図では範囲が見受けられません。範囲無し(腰壁はシナ合板CL)と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A11,82]</p>	<p>腰壁は有孔シナ合板とし、上部凸凹壁の凹み部分をFK-8+EP-Si(GW50)として下さい。(A081 3階平面詳細図による)</p>	
68	<p>仕上表の下記室には壁に一部メミン化粧板がありますが展開図では範囲がありません。メミン化粧板の範囲無しと考えて宜しいでしょうか。また、必要とした場合、範囲を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1階…会議室1～3、共用会議室</li> <li>・2階…児童更衣室1.2、PTA室</li> <li>・3階…教育相談室、会議室</li> </ul> <p>[A11,70～71,73,83,88]</p>	<p>宜しいです。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
69	<p>連絡通路や配膳室の曲面RC壁及び1階RC円柱下地は下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・曲面RC壁…FGホートt6.0+6.0(GL工法)</li> <li>・RC円柱…打放補修</li> </ul> <p>[A62,63]</p>	宜しいです。	
70	<p>少人数学習室の腰壁仕様が下記のように相違しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表…化粧ケイカル板K</li> <li>・展開図…シナ合板</li> </ul> <p>仕上表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A11,89]</p>	宜しいです。	
71	<p>仕上表の特別活動室他の天井DR9において、下貼りの指示がありませんが下貼りにPBt9.5が必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A11,12]</p>	シックスクール対応教室の為、下貼張り無しです。	
72	<p>天井DR12において、特記仕様書その4では凹凸タイプとありますが、壁際にはフラット材(t9.0、W100)が必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A6,11,12]</p>	必要です。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
73	男子・女子便所(1)廻り詳細図他に一方枠、三方枠がありますが、仕様はステンレス(見付25)と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A55]	宜しいです。	
74	部分詳細図その1の畳敷き詳細図において、畳厚さが下記のように相違しています。 ・断面寸法…t55 ・引き出し線表示…t45 t55を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A132]	宜しいです。	
75	部分詳細図その4のライング詳細図において、腰下地がLGS、CBの2種類ありますが使い分けは下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 ・床防水がアスファルト防水の室…CB(C種) ・床防水が塗膜防水または床防水無しの室…LGS [A135]	宜しいです。	
76	部分詳細図その5の物入詳細図において、胴縁(間仕切)は米柵とありますが、LGS65に読み変えも可と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A77,136]	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
77	<p>シックスケール仕様の室が下記のように相違しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特記仕様書(追記)…特別学習室、少人数学習室&lt;計2室&gt;</li> <li>・仕上表…特別学習室、少人数学習室、普通教室20&lt;計3室&gt;</li> <li>・天井伏図…普通教室1他&lt;計7室&gt;</li> </ul> <p>仕上表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A9,11,12,99~102]</p>	<p>特記仕様書を正として下さい。</p>	
78	<p>部分詳細図その3のカーテン取付板詳細図において、カーテンレールはダブルですが、仕上表の備考欄に廊下カーテンレール(S)とあることより、シングルと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A11,134]</p>	<p>宜しいです。</p>	
79	<p>内部仕上表その1で2階昇降口・職員・来客入口の巾木がTB H120とありますが仕様が不明です。床タイルA H120と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A11]</p>	<p>宜しいです。</p>	
80	<p>内部仕上表その2で4階家庭科室・家庭科準備室の巾木高さが空白になっていますがいずれもH100と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A12]</p>	<p>宜しいです。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
81	<p>学校・地域連携棟詳細図で1階廊下の壁が腰部も上部もEP-Si                      となっていますが腰壁見切の図示があります。不要と考えて宜                      しいでしょうか、御指示下さい。                      [A72]</p>	<p>腰見切りは必要です。仕様はA133 W-06によります。</p>	
82	<p>EXP.J範囲の1階床仕様が下記のように相違しています。                      ・矩計図その3、その6…ステンレス床見切+スタイロフォームt20                      ・EXP.J詳細図その1…アルミEXP.J                      EXP.J詳細図その1を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さ                      い。                      [A31,34,161,162]</p>	<p>宜しいです。</p>	
83	<p>カーテンボックス範囲及びカーテンとブラインドの使い分けが仕上表と天                      井伏図で相違しています。天井伏図を正とし、仕上表に記載の                      無いボックス仕様は木製と考えて宜しいでしょうか、御指示下さ                      い。                      【例：昇降口】                      ・仕上表…カーテンボックス無し                      ・天井伏図…カーテンボックス有り                      【例：家庭科準備室】                      ・仕上表…ブラインド                      ・天井伏図…カーテン                      [A11,12,99～102]</p>	<p>天井伏図を正とし、仕上表に記載の無いボックス仕様は木製とします。                      但し、昇降口はカーテンボックス無しとし、家庭科準備室はカーテンとしま                      す。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
84	保健室廻り詳細図で外部からの出入口部床廻りにSUS床見切の図示がありますが出入口廻り床仕上材の仕様が不明です。床タイルAと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A74]	床仕上は同材とし、見切りを設けて色を変える仕様とします。	
85	図書室の二重床下部仕様が下記のように相違します。 ・内部仕上表その1…記載なし ・部分詳細図その1 F-07…防塵塗床 部分詳細図その1を正として宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A11,132]	宜しいです。	
86	二重床部捨貼合板の仕様が下記のように相違します。 ・特記仕様書その5…コンパネ厚12(置下を除く) ・部分詳細図その1 F-05・F-07…合板t15 特記仕様書その5を正として宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A7,132]	部分詳細図を正とし、一般合板t15とします。	
87	グラスウール吸音ホードの厚さが下記のように相違します。 ・特記仕様書その4…t25 ・階段(4)廻り詳細図…t50 ・部分詳細図その2 W-08…t50 階段(4)廻り詳細図・部分詳細図その2を正として宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A6,51,133]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
88	多目的室のスクリーンボックスは木製(W200×H200)とし、仕様は木製カーテンボックスに倣うと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A82,134]	スクリーンボックスは木製 W160×H100とします。	
89	特記仕様書その1の塗膜防水において、消火水槽の種別がB-2とありますが、パラテックスのB-2工法と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A3,8]	宜しいです。	
90	天井伏図の2,3階連絡通路において、CH2700～CH3450取合いに曲面下り天井が出てきますが、仕様はEP+FGボードt6.0+6.0と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A100,101]	見切りはA134図C-8とし、立上り壁はFGボード6+6の上EP-Siとします。	
91	昇降口廻り詳細図その2において、折上天井詳細図がありますが、端部の見切材(人造木)寸法は部分詳細図その3の折上天井見切縁詳細図に倣うと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A76,134]	A076 a部詳細図により 50×75 曲面とします。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
92	部分詳細図その1のF-08～10及び部分詳細図その3のC-13の和室廻り詳細図の適用が職員更衣室、配膳室、休養室とありますが、今回適用されるのは休養室のみと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A132,134]	宜しいです。	
93	鉄骨階段の段床下地が下記のように相違しています。 ・仕上表…モルタル ・階段詳細図…コンクリート充填 仕上表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A12,37]	A037階段詳細図を正とします。	
94	部分詳細図その2のW-18～20にコーナー見切が3種類ありますが、各平面詳細図ではコーナー見切Bのみしか見受けられません。見切A、Cは今回採用無しと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A133]	見切AとCは不要です。	
95	部分詳細図その1のF-15において、塗膜防水面からFLまで厚さHのレベル差がありますがモルタル下地を見込むと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A132]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
96	階段(2)(3)図書館廻り詳細図その6の吹抜部壁において、下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 ・しっくい壁仕様…特記仕様書その2、薩摩中霧島壁 ・面落ち部仕様…しっくい壁+ボード一枚貼り(周囲は二枚貼り) ・見切仕様…スプルス30×30+EP-G [A43]	宜しいです。	
97	断熱材において下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 ・外壁面吹付…硬質ウレタンフォーム ・最上階スラブ底折返し幅…W500 ・最上階スラブ底打込t50(内断熱)…ポリスチレンフォーム保温板2種b [A33,34]	宜しいです。但し最上階スラブ底内断熱は学校・地域連携棟のみです。	
98	ゴミ置場の各部位仕上は下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 ・床…コンクリート金鍍仕上 ・壁、天井…打放補修素地 ・ライニング…CBt100(C種)+モルタル仕上 ・排水溝、桝内仕上…防水モルタル塗 ・排水溝、桝深さ…溝H100、桝H200 ・地流し床、立上り仕上…防水モルタル塗 ・排水溝蓋仕様…排水桝に倣う(鋼製) [A176]	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
99	<p>外部倉庫において下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育倉庫床仕上…コンクリート金鍍仕上</li> <li>・男子便所汚垂石仕様…光触媒タイル</li> <li>・男子、女子便所廻縁…塩ビ</li> <li>・ライニング腰壁仕上…CBt100(C種)+モルタル+内装タイルC</li> <li>・ライニング面台仕様…花崗岩</li> <li>・床下塗膜防水仕様…管理特別教室棟の職員便所に倣う</li> <li>・便所巾木仕上…無し(壁タイルを床より貼上げ)</li> </ul> <p>[A178,179]</p>	<p>宜しいです。但し巾木は床用タイル立ち上げH=100とします。</p>	
100	<p>下記材料のメーカー名・品番を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外便所 床…50角タイル</li> <li>・樹脂マット下部 床…塗床</li> <li>・図書館他 壁…壁紙A</li> <li>・図書館他 壁…壁紙B</li> <li>・便所他 壁…化粧ケイカル板t6.0</li> <li>・シックスクール仕様室 腰壁…化粧ケイカル板Kt6.0</li> <li>・保健室他 壁…メラミン化粧板t3.0(鏡面)</li> <li>・ライニング腰壁…メラミン化粧板t1.2</li> <li>・小便器前 汚垂石…光触媒タイル</li> <li>・便所 面台…花崗岩</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床50角タイル…(株)LIXIL「アコルティG」または同等品</li> <li>・塗床…エービーシー商会(株)「シーケートハードナーJP」または同等品</li> <li>・壁紙A…AAランク</li> <li>・壁紙B…AAランク</li> <li>・化粧ケイカル板…エーアント「エーマテリアル(株)「ステント」#400」または同等品</li> <li>・化粧ケイカル板K…エーアント「エーマテリアル(株)「ステント」#400」または同等品</li> <li>・メラミン化粧板t3.0(鏡面)…アイカ工業(株)または同等品</li> <li>・メラミン化粧板t1.2…アイカ工業(株)または同等品</li> <li>・光触媒タイル…(株)LIXIL「キラミックステップ」または同等品</li> <li>・面台花崗岩…矢橋大理石(株)または同等品</li> </ul>	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
101	(内部雑金物) 2F昇降口のF-15 カサ行数量が下記のように相違しています。 ・昇降口廻り詳細図…20か所 ・家具詳細図…24か所 家具詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A75,146]		宜しいです。
102	F-16 児童用下足入れが下記のように相違しています。 ・昇降口廻り詳細図… W4420(4連)×10か所、W3325(3連)×2か所 ・家具詳細図…W4420(4連)×12か所 昇降口廻り詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A75,146]		宜しいです。
103	F-45 窓下収納のW寸法が下記のように相違しています。 ・事務室、校長室廻り詳細図…W7473 ・家具詳細図…W7820 事務室、校長室廻り詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A87,151]		宜しいです。
104	F-71 作業台・流し台のW寸法が下記のように相違しています。 ・図工室廻り詳細図…W7012 ・家具詳細図…W7140 図工室廻り詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A96,157]		宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
105	F-72 窓下戸棚のW寸法が下記のように相違しています。 ・家庭科室廻り詳細図…W5400 ・理科室廻り詳細図…W3600 ・家具詳細図…W2400(家庭科室、理科室共) 家庭科室、理科室廻り詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A93,95,157]	宜しいです。	
106	F-76 戸棚の寸法が下記のように相違しています。 ・音楽室廻り詳細図…W4794×D800/600×H2700 ・家具詳細図…W5400×D900×H2100 家具詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A91,92,158]	音楽室廻り詳細図を正として下さい。	
107	F-77 戸棚のW寸法が下記のように相違しています。 ・音楽室廻り詳細図…W3895 ・家具詳細図…W4794 音楽室廻り詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A91,158]	宜しいです。	
108	F-78の家具が戸棚とありますが、流し台・作業台に読み替えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A91,158]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
109	黒板等詳細図に3F少人数学習室のB-2 平面黒板が2か所とありますが、少人数学習室廻り詳細図は曲面黒板が1か所、平面黒板が1か所あり相違しています。 黒板等詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A89,159]	宜しいです。	
110	3F支援教室1のB-2 平面黒板寸法が下記のように相違しています。 ・支援教室廻り詳細図…W2400×H900 ・黒板等詳細図…W3600×H1200 黒板等詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A84,159]	宜しいです。	
111	黒板等詳細図に3F少人数学習室のB-3 掲示板 W1800が2か所とありますが、少人数学習室廻り詳細図はW900が1か所、W1800が1か所あり相違しています。 黒板等詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A89,159]	少人数学習室廻り詳細図を正として下さい。	
112	3F職員室のB-4 平面白板寸法が下記のように相違しています。 ・職員室廻り詳細図…W2400×H1200 ・黒板等詳細図…W1800×H900 黒板等詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A86,160]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
113	配膳室・小荷物用EV廻り詳細図で、1F配膳室のd展開図に流し台(W1700×D650×H850)のような指示がありますが、家具詳細図は指示がありません。仕様・詳細を御指示下さい。 [A62,140~160]	南棟配膳室からの移設です。(解体図参照)	
114	PCルーム廻り詳細図で、PCルームに教師戸棚の指示がありますが、家具詳細図は指示がありません。必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A80,145]	無しとして下さい。	
115	特別活動室廻り詳細図で、特別活動室に平面黒板の指示がありますが、黒板等詳細図は指示がありません。必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A68,159]	平面黒板は無しとします。	
116	下記範囲に掲示板の指示がありますが、黒板等詳細図は指示がありません。必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 ア)1F特別活動室(A'通り)…W900×H900 イ)2F昇降口…W5000×H1200 2か所 ウ)2F職員・来客入口…W4000×H900 [A68,75,78,159]	ア)は不要です。イ)ウ)は必要です。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
117	男子・女子便所(4)の洗面カウンター上部に全面鏡がありますが、枠の有無が不明です。枠は無しと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A59]	ステンレス枠有りとなります。	
118	職員・来客用便所に洗面カウンター用補助手摺がありますが、壁掛洗面器用の為、部分詳細図に程度の記載がありません。洗面カウンター用に倣い、TOTO T114CPW同等品と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A57,135]	宜しいです。	
119	女子便所(3)・(4)に補助手摺(L型)の指示がありません。男子便所同様に必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A58,59]	宜しいです。	
120	男子便所(4)のa展開図に補助手摺(小便器用)の指示がありますが、平面図は指示がありません。必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A59]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
121	部分詳細図 E-7多目的便所に折り畳みシートの指示がありますが、便所廻り詳細図は指示がありません。 今回は不要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A56,58,135]	必要です。	
122	ユニットシャワー出入口の開口四方付枠は、樹脂製と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A135]	宜しいです。	
123	アトリウム手摺詳細図に目隠しフィルム貼とありますが、メーカー名・品番を御指示下さい。 [A32]	リンテック㈱「ウインコスルミクール1015P(UH)」または同等品とします。	
124	階段2の手摺が壁付手摺ですが、2FL部分は支柱に壁付手摺が設置されております。支柱は階段3の手摺に倣い、FB-12×32 EP-Gと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A42]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
125	<p>図書館上部にメンテ手摺がありますが、仕様が不明です。階段3手摺に倣い下記のように考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>ア)手摺…スチールφ32 EP-G                      イ)支柱…FB-12×32 EP-G                      ウ)手摺子…FB-6×25 EP-G                      エ)下弦材…FB-9×32 EP-G                      [A42]</p>	<p>メンテ手摺は鋼製手摺に準じH=900 縦子@250 支柱@1250とします。</p>	
126	<p>階段1 踊場の梁型側面に照明ボックスがありますが、仕様が不明です。仕様・詳細を御指示下さい。                      [A37]</p>	<p>照明取付は別途工事とし、照明取付用の梁型ふかし壁です。</p>	
127	<p>図書館廻り詳細図で、上框～スツール間にW40の直線がありますが、手摺でしょうか。仕様・詳細を御指示下さい。                      [A38]</p>	<p>木製巾40の床模様です。</p>	
128	<p>2F児童更衣室に目隠しパーティションがありますが、仕様・メーカー名・品番を御指示下さい。                      [A73]</p>	<p>小松ウォール工業「KW-50N」または同等品とします。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
129	<p>下記に天井付カーテンレールがありますが、カーテンは別途工事でしょうか。建築工事の場合は、仕様・程度・H寸を御指示下さい。</p> <p>ア)1F配膳室 イ)2F保健室 ウ)2F職員更衣室 エ)3F支援教室 [A62,74,77,84]</p>	<p>本体工事に含まれます。仕様は教室のカーテンと同じです。</p>	
130	<p>少人数学習室廻り詳細図のb展開図に、移動間仕切上部の鉄骨下地がありますが、部材寸法・詳細を御指示下さい。</p> <p>又、2F多目的室の移動間仕切上部も同様の鉄骨下地が必要と考えて宜しいでしょうか、併せて御指示下さい。</p> <p>[A82,89]</p>	<p>日本スピンドル同等品以上とし、2Fの多目的室も鉄骨下地が必要です。</p>	
131	<p>2F保健室の仕上表備考に防水パンの指示がありますが、保健室廻り詳細図は指示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば、寸法を御指示下さい。</p> <p>[A11,74]</p>	<p>不要です。</p>	
132	<p>下記部屋の仕上表備考に姿見とありますが、寸法・枠の有無・設置範囲又は必要数量を御指示下さい。</p> <p>ア)3F支援教室1・2 イ)4F家庭科室 [A11,12]</p>	<p>ア)3F支援1・2 無し イ)4F家庭科室 W600、H1500 枠無し 1か所とします。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
133	特記仕様書のカーテンに、ひだの種類が2種類(つまひだ・プレーンひだ)指示がありますが、今回はプレーンひだと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A7]	宜しいです。	
134	特記仕様書 建具用金物に鍵箱の指示がありますが、今回は何本用が必要でしょうか。 又、メーカー名・品番を併せて御指示下さい。 [A5]	120本用既製品 杉田エースSGT-C-120同等品とします。	
135	特記仕様書に換気口が適用となっておりますが、範囲が不明です。 設置範囲又は必要数量を御指示下さい。 [A7]	シックスクール対象室(2か所/室)です。	
136	特記仕様書に床下換気口が適用となっておりますが、範囲が不明です。 設置範囲又は必要数量を御指示下さい。 [A7]	図書館の空調吹き出し用 72ヶ所です。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
137	特記仕様書にファイバーグレーチングが適用となっておりますが、範囲が不明です。設置範囲又は必要数量を御指示下さい。 [A7]	無しとします。	
138	特記仕様書に消火器ボックス設置場所が図示とありますが、平面図等で範囲が不明です。設置範囲又は必要数量を御指示下さい。 [A7]	埋込型消火器ボックスは1階3ヶ所 2階3ヶ所 3階4ヶ所 4階2ヶ所とします。	
139	工事区分表にエレベータ昇降路内の中間ビーム及び点検タラップが建築工事とありますが、エレベータ詳細図はエレベーター工事とあり、相違しています。エレベーター工事を正と考えて宜しいでしょうか。建築工事の場合は、点検タラップの仕様を御指示下さい。 [A10,163]	宜しいです。	
140	1F空調機械室の仕上表備考に、機械基礎の指示がありますが、詳細図等で範囲が不明です。寸法・必要数量を御指示下さい。 [A11]	1800W×1100D×200H 2ヶ所です。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
141	小荷物専用昇降機詳細図に、鋼板製扉が建築工事とありますが、塗装仕上が不明です。焼付塗装仕上と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A164]	メーカー仕様によります。(今回はエレベータ、小荷物用エレベータも建築工事です。)	
142	屋外便所・体育倉庫詳細図の男子・女子便所に排水目皿の指示がありますが、ステンレスφ50と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A178]	ステンレス75φとします。	
143	屋外便所のSK内に校舎内同様の棚板・モップ掛け・タオル掛けが必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A135,178]	宜しいです。仕様はA135 E-4です。	
144	F-5 フローリング張り詳細に、フロア換気口が4か所/1教室以上とありますが、今回の多目的室は4か所で宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A132]	8か所とします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
145	(建具) 特記仕様書アルミ製建具で網戸の指示がありますが、建具表では該当建具が不明です。網戸は無しと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は該当建具を御指示下さい。 [A5,115~118]	無しとします。	
146	D-05詳細図で特記外はアルミ額縁とするとありますが、特記が不明です。A129建具詳細図及びC-9カーテンボックス詳細図より、木製カーテンボックス部のみ木製額縁(米柵上小節 140×25 EP-G塗)で、それ以外の特記外はアルミ額縁と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A129,134,139]	水廻りのみアルミ額縁、その他は木製額縁とします。	
147	AW-10・12、AD-1建具表で衝突防止PLとありますが、姿図より不要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A115,118]	不要です。	
148	AW-24<1~3F階段4>が下記のように相違します。 ・平面詳細図…W800 ・建具表…W750 建具表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A51,116]	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
149	AW-25詳細図でガラスT-4とありますが、建具表よりガラスT-5と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A116,129]	宜しいです。	
150	AW-27詳細図でガラスT-4とありますが、建具表よりガラスT-5と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A117,128]	宜しいです。	
151	建具伏図ではAW-30-1・30-2・30-3と3種類ありますが、建具表より全て同じAW-30と考えて宜しいでしょうか。異なる場合はそれぞれの建具表を御指示下さい。 [A110,117]	AW30-1 H=500 AW30-2 H=1000 AW30-3 H=2000とします。	
152	AW-33建具表で下部片引き付引違い窓とありますが、姿図より引違い窓と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A117]	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
153	内部建具AW-36(引違い窓)・AW-42建具表で仕上:B-1種ですが、特記仕様書アルミ製建具より内部建具仕上:C-1種と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A5,117,118]	アルミ建具は全てB-1種 マット仕上げとします。	
154	AW-42は内部建具の為、建具表に記載のある水切は不要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A118]	宜しいです。	
155	AD-2<4F廊下(配膳コーナー横)>が下記のように相違します。 ・平面詳細図…W2160 ・建具表…W2000 建具表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A60,118]	宜しいです。	
156	ALW-3<1F図書館>が下記のように相違します。 ・平面詳細図…W4936 ・建具表…W6080 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A38,120]	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
157	SD-2<1F消火ポンプ室>が下記のように相違します。 ・平面詳細図…W1300 ・建具表…W1350 建具表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A51,121]	宜しいです。	
158	EVホールa展開図で防火戸(2・3Fのみ)とありますが、建具伏図より1Fにも防火戸(SD-5)を必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A61,110]	宜しいです。	
159	SD-6<1F SK(女子便所3)、2・3F SK(女子便所4)>3か所が下記のように相違します。 ・平面詳細図…W700 ・建具表…W600 建具表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A58,59,121]	宜しいです。	
160	SD-8が下記のように相違します。 ・建具伏図…20か所 ・建具表…24か所 建具伏図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A110～114,119]	建具表を正としています。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
161	SD-9<1～4F階段1>が下記のように相違します。 ・平面詳細図…W1785(くぐり戸:W800) ・建具表…W1935(くぐり戸:W700) 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A35,36,121]	宜しいです。	
162	SD-13<2～4F EPS(②)/G～H通り>が下記のように相違します。 ・平面詳細図…2F:W1600+95+1600、3・4F:W1600+90+1600 ・建具表…W1600+45+1600 建具表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A35,36,73,84,91,121]	宜しいです。	
163	SD-15<2～3F階段4>が下記のように相違します。 ・平面詳細図…W1355 ・建具表…W955 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A51,121]	宜しいです。	
164	SD-23はFIX窓の為、建具表に記載の沓摺は不要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A121]	宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回答	
165	SD-26建具表でランアルミパネル付両開き扉+ランFIX付アルミパネル+FIX窓とありますが不明です。姿図より両開き戸のランFIX窓はガラス窓で、アルミパネルは無しと考えて宜しいでしょうか。アルミパネルが必要な場合は、アルミパネルの範囲・仕上・厚みを御指示下さい。 [A122]	宜しいです。	
166	LD-11建具表で片引き戸+ガラス+ガリとありますが、姿図よりガリ無しと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A123]	宜しいです。	
167	シャッターはSS-26以外全て電動式と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A125,126]	電動シャッターはSS-3、SS-26です。電動シャッターの電圧は100V仕様とします。	
168	天井内シャッターボックス取付用下地(H700程度)の仕様・詳細図を御指示下さい。 [A33,41他]	□-100×100×3.2(通し) 吊材□-100×100×3.2@1500 STKR400とします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
169	SS-1<1F階段4>が下記のように相違します。 ・断面詳細図…H2490 ・建具表…H2690 断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A51,125]	宜しいです。	
170	ACW枠見込が不明です。枠見込70と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A119,120]	メーカー標準カーテンウォール 枠見込:150 額縁:アルミ 表面仕上げ B-1(マット仕上) アルミフラッシュパネル厚36(障子厚さ) パネル厚1.5 mmとします。	
171	ACW-1・2アルミパネルはt2.0と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A119]	質疑No170のとおりです。	
172	ACW-6で下記について御指示下さい。 ア) 建具表で仕上:B-1とありますが、内部建具の為AW同様C-1種と考えて宜しいでしょうか。 イ) 姿図RSL上部スチールパネルはt1.6と考えて宜しいでしょうか。 [A5,120]	ア) B-1種 マット仕上です。 イ) 宜しいです。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
173	<p>学校間仕切上段詳細図で、廊下側に額縁のような図示がありますが、米楯上小節 45×25 EP-G塗と考えると宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>[A130]</p>	<p>宜しいです。</p>	
174	<p>SPS-11で下記について御指示下さい。</p> <p>ア) 2F多目的教室平面詳細図より移動スクリーンと考えると宜しいでしょうか。</p> <p>イ) 建具表仕上でホワイトボード(片面)とありますが、仕様及び裏面仕上を御指示下さい。</p> <p>ウ) メーカー名・品番を御指示下さい。</p> <p>[A81,124]</p>	<p>ア) 宜しいです。 イ) メーカー仕様 ウ) 日本スピンドル同等</p>	
175	<p>SPS-12で下記について御指示下さい。</p> <p>ア) 2F多目的教室平面詳細図より移動間仕切と考えると宜しいでしょうか。</p> <p>イ) 建具表材質仕上・特殊金物を御指示下さい。</p> <p>ウ) メーカー名・品番を御指示下さい。</p> <p>[A81,124]</p>	<p>ア) 宜しいです。 イ) メーカー仕様 ウ) 日本スピンドル同等</p>	
176	<p>3F少人数学習室平面詳細図で移動間仕切とありますが建具表がありません。2F多目的室移動間仕切(SPS-12)と同仕様で建具符号・寸法は下記のように考えると宜しいでしょうか、御指示下さい。</p> <p>・符号…SPS-14</p> <p>・寸法…W7950×H2700</p> <p>[A81,89,124]</p>	<p>宜しいです。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
177	1F特別活動室、生活科室仕上表備考に移動間仕切とありますが、平面詳細図及び建具表にありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は建具符号・寸法・建具表を御指示下さい。 [A11,68]	宜しいです。	
178	建具付記事項その他で塩ビフィルムがありますが、建具表では該当建具がありません。塩ビフィルムは無しと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A109,115～126]	宜しいです。	
179	特記仕様書ユニット及びその他工事でガラス用フィルム(内張り用)が適用ですが設置箇所が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は設置箇所を御指示下さい。 [A7]	宜しいです。	
180	F-10詳細図でWD-1建具下枠が桧集成材CLとありますが、三方枠も同様と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A132]	タモ集成材CLとします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
181	WD-4で下記について御指示下さい。 ア) 木製扉の仕様(樹種)を御指示下さい。 イ) D-11木製建具枠詳細図では枠:タモCLですが、WD-4はSOP 仕上です。WD-4木製建具枠は米楯上小節SOP塗と考えて宜しい でしょうか。 [A123,139]		ア)タモとします。 イ)タモ集成材SOPとします。
182	シャッターサイトパネルのスチールはt1.6と考えて宜しいでしょうか、御指 示下さい。 [A41]		宜しいです。
183	GAG-1・2はアルミ製B-1種と考えて宜しいでしょうか、御指示下さ い。 [A182]		アルミ製 B-1種 マット仕上とします。
184	GSD-1・GAW-1・GAG-2建具表で陶芸窯置場とありますが、建具 伏図を御指示下さい。 [A182]		陶芸窯置場は無しとします。

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
185	<p>(外構) 雨水排水図で□印付の番号(1~22)が多数図示されていますが、どの様な意味があるのでしょうか、御指示下さい。 [A172]</p>		<p>管の長さを示しています。</p>
186	<p>雨水排水図でグラウンド廻りに排水管φ350の記載がありますが、外構詳細図その1の詳細は150~250しかありません。φ350はVP管では無いのでしょうか、詳細と併せて御指示下さい。 [A172,173]</p>		<p>300φを超える管はVU管とします。</p>
187	<p>雨水排水図でキュービクル上にφ400と図示されていますがφ400の明確な範囲が分かりません。柵No.B11~19まではφ400と考えるのでしょうか、御指示下さい。 [A172]</p>		<p>添付図面A172によります。</p>
188	<p>外構詳細図その1で排水管全周保護工の断面が記載されていますが、雨水排水図に範囲の図示がありません。今回該当無しで宜しいでしょうか。必要な場合、明確な範囲を併せて御指示下さい。 [A172,173]</p>		<p>柵リストの凡例で( )付は管保護となっています。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
189	外構詳細図その1で、U型側溝が3種類+横断溝の合計4種類図示されていますが、外構平面図では新設・既設の範囲のみで使い分けの指示が一切ありません。範囲を御指示下さい。 [A171,173]	U-30A,30Bを使用しています。	
190	外構平面図で教室棟(北棟)東側に新設側溝の図示がありますが何処までの範囲が新設なのでしょう。黒太線は北側通路の可動式車止め部分まで延びている様な図示です。御指示下さい。 [A171]	添付図面A171によります。	
191	外構平面図で教室棟横に側溝碎石充填の記載がありますが、外構詳細図に図示のある排水溝には碎石充填タイプが見当たりません。どの断面になるのでしょうか、御指示下さい。 [A171,173]	側溝に碎石T=100を充填するだけです。特別な断面はありません。	
192	外構平面図で屋内運動場廻りと管理・特別教室棟西・南側に舗装凡例がありませんが、工事工区図その1と照らし合せると新設舗装がある様に思われます。撤去と新設の範囲を明確にして頂けないでしょうか。新設舗装凡例と併せて御指示下さい。 [A171,184]	白抜きの部分は建物か既存のままとなります。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
193	外構平面図で北側正門の学校・地域連携棟西側で縦格子フェンス建物側に舗装凡例の無い部分がありますが、何でしょうか。植栽計画図にも凡例がありません。御指示下さい。 [A171,183]	既存のままの部分です。	
194	外構平面図で管理・特別教室棟北側・西側犬走り部分に舗装の凡例がありません。アスファルト舗装～階段1段目と西側植込み裏の6'通り～スロープまでの犬走りは隣接するアスファルト舗装を施すと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A171]	建物外部床とし、床用タイル張りとします。	
195	外構平面図の凡例表で注意喚起用ブロックと誘導用ブロックの記号が図示されていますが、平面図では線が潰れてただの黒の太線になっておりどちらか判断が付きません。それぞれの数量を御指示下さい。 [A171]	添付図面A171によります。	
196	外構平面図では新設植込み部分の凡例はありませんが、植栽計画図より新設植栽部を見ていくと見切りの指示が何処にも見当たりません。見切り(縁石・立上り)等は植栽同様に別途なのでしょう。本工事の場合、どちらかに凡例記号・設置範囲と断面を御指示下さい。 [A171,183]	本工事で、立上りは有りません。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
197	外構平面図の凡例に植生用ブロックがありますが、植栽同様に別途工事なのでしょうか。本工事に含む場合、断面が見当たりません。断面を御指示下さい。 [A171,183]	本工事です。メーカー仕様同等品とします。	
198	外構詳細図その3に樹木根鉢の詳細が記載されていますが、植栽は別途の為、客土、土壌改良、支柱等は全て別途工事と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A171,183]	宜しいです。	
199	学習園整備の客土+パーク堆肥ですが、断面が不明です。客土H300程度と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A171]	宜しいです。	
200	外構平面図に多数のレベルが図示されており、その中に少数が□で囲まれています。□内数値が仕上天端レベルなのでしょうか。その場合、仕上天端レベルをもう少し指示頂けないでしょうか。これだけでは、土の数量にかなりの誤差が生じます。御指示下さい。 [A171]	記入の有る全てのレベルが仕上げの天端レベルです。□で囲まれた数字のみその下に記載のある現況地盤から変えても良いレベルです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
201	外構平面図の屋内運動場東側にベンチの記載がありますが、詳細が見当たりません。詳細を御指示下さい。又、ベンチとは別に防災かまどベンチと記載されていますが、何処をさしてののでしょうか。詳細を併せて御指示下さい。 [A171]	ベンチの内特記の物が防災かまどベンチになります。共にコトブキタウンスケープの既製品同等です。	
202	縦格子フェンスの基礎の仕様・形状等が不明です。メッシュフェンス同様に180角×H450程度の基礎を@2000程度で設置すると考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A174,177]	宜しいです。	
203	外構平面図で北側バリアフリー門扉西側の法面境界に縦格子フェンスの図示がありますが、範囲はどれだけ必要なのでしょうか、範囲を御指示下さい。 [A171]	添付図面A171によります。	
204	室外機置場廻りの目隠しルーバーですが基礎の図示がありません。基礎の断面・配筋等を御指示下さい。又、舗装凡例がありませんが、床はコンクリート舗装程度と考えると宜しいでしょうか、併せて御指示下さい。 [A171,181]	床仕上はコンクリート金鋺押えとします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
205	<p>室外機置場詳細図には室外機基礎の図示はありません。設備工事なんでしょうか。建築工事に含む場合は詳細・配筋を御指示下さい。 [A181]</p>		<p>職員・来客昇降口横室外機置場 .. 1100W×600D×200Hを5ヶ所 教室棟(北棟)室外機置場 .. 1200W×800D×200Hを4ヶ所 学校・地域連携棟室外機置場 .. 1100W×600D×200Hを8ヶ所</p>
206	<p>外構平面図で地域連携棟ドライエリア部に格子フェンスと側溝の図示がありますが矩計図その6にどちらの図示もありません。格子フェンスにいたっては、東立面図にも図示されていません。不要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A26,34,171]</p>		<p>必要です。A177図搬入門扉図に詳細が有り、範囲はA171外構平面図とします。</p>
207	<p>外構詳細図その9でウッドデッキ見切りと基礎に配筋の図示がありませんが、無筋で宜しいのでしょうか、御指示下さい。 [A181]</p>		<p>無筋とします。</p>
208	<p>外構詳細図その2のU型側溝-30Bメッシュフェンス付の詳細がありますが、何処の断面でしょうか。校舎棟東側とありますが、東側桜の散策路のメッシュフェンスは新設側溝の図示は一部しか無くこの様な断面にはなりません。今回該当無しで宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A171,174]</p>		<p>該当無しです。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
209	<p>災害用マンホールの図示がありますが、詳細が見当たりません。詳細・メーカー・品番等を御指示下さい。 [A171]</p>		<p>給排水衛生設備工事にて対応(参考:積水化学工業:マンホールトイレ相当)とします。</p>
210	<p>外構平面図で管理特別教室棟西側に防火水槽40tの図示がありますが、詳細が見当たりません。土工事、地業等まで既製品の単価に含まれるのでしょうか。含まれない場合、詳細図を御指示下さい。 [A7,171]</p>		<p>A007のメーカー仕様によります。</p>
211	<p>外構平面図で地域連携棟東側に雨水貯留槽の図示がありますが、詳細が見当たりません。土工事、地業等まで既製品の単価に含まれるのでしょうか。含まれない場合、詳細図を御指示下さい。 [A7,171]</p>		<p>A007のメーカー仕様によります。</p>
212	<p>雨水貯留槽の大きさが外構平面図では20m<sup>3</sup>ですが、特記仕様書では10m<sup>3</sup>となっており相違しています。特記仕様書の10m<sup>3</sup>を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 [A7,141]</p>		<p>20m<sup>3</sup>とします。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
213	<p>屋内運動場の北西側スロープがありますが、周囲の二重線が断面・凡例共に図示が無い為、何か分かりません。詳細を御指示下さい。 [A171,180]</p>		<p>A174屋外スロープ手摺図をご確認下さい。 外部スロープ⑤以外の全てのスロープにこの手摺が付きます。</p>
214	<p>屋内運動場の北東側スロープがありますが、周囲の二重線が断面・凡例共に図示が無い為、何か分かりません。詳細を御指示下さい。 [A171,180]</p>		<p>質疑No213のとおりです。</p>
215	<p>教室棟テラスにガラスブロック塀がありますが、矩計図1で確認すると天井まで伸びているタイプでは無いので部分詳細図2のガラスブロック積み(W-23)の納まりとは違う様です。又、基礎の形状・ガラスブロック枠の仕様も不明です。詳細図を御指示下さい。 [A29,133]</p>		<p>A133のW23に準じて独立壁として下さい。枠仕様はA133,W23通りとし、基礎は土間スラブからの立ち上がりです。</p>
216	<p>外構詳細図その10で建具表に陶芸窯置場の図示されている建具が3種類ありますが、陶芸窯置場とは何処にあるのでしょうか、御指示下さい。 [A171,182]</p>		<p>陶芸窯置場はありませんので、陶芸窯置場の建具も不要です。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
217	<p>外構詳細図その6の駐輪場詳細図で東側に二重線の図示がありますが、何でしょうか。新設の場合は詳細を御指示下さい。 [A171,178]</p>		<p>既存側溝です。</p>
218	<p>特記仕様書その5で敷地境界石標に○印がありますが、設置場所か数量を御指示下さい。 [A7,171]</p>		<p>不要です。</p>
219	<p>(解体) アスベスト含有材料は、解体撤去図(仕上表)に記載されているもののみと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p>		<p>原則仕上表に記載されているもののみです。</p>
220	<p>上記に伴い、アスベスト調査は不要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。</p>		<p>アスベスト検査は原則不要と考えています。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
221	解体特記仕様書その1に「図面の表記にかかわらず、建物内に残存する物品等があるときは、受注者の負担で処分すること」との記載がありますが、現地調査等で確認不可の為、残存する物品等の内容がわかりません。別途と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	備品・残材等の撤去については原則別途工事です。	
222	上記質疑回答で、残存する物品等の処分費を本工事に含むのであれば、物品リスト(材質及び寸法、数量等がわかるもの)を頂けないでしょうか、御指示下さい。	備品・残材等の撤去については原則別途工事です。	
223	(共通) 工事工区図に記載されている建築工事に伴う仮囲いについて、仕様等は特にないもの(任意)と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	宜しいです。	
224	工事工区図に記載されている設備工事及び電気工事の仮囲い(フェンスバリケード・土曜日・各1日)については、別途と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	本工事に含まれます。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
225	化学物質濃度測定について特記仕様書その1と特記仕様書(追記)で相違があります。 特記仕様書その1…5物質・パッシブ 特記仕様書(追記)…6物質・アクティブ 5物質・パッシブを正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	特記仕様書(追記) 6物質・アクティブを正とします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp