

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
1	(構造) <共通> 埋戻土及び盛土種類がB種となっていますが、仮置が困難と思われる為A種と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A003)			仮置きで考えています。
2	地上仕口部帯筋は溶接閉鎖型と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S034)			宜しいです。
3	<教室棟南棟> 基礎梁断面表(教室棟南棟)のFG6Aにおいて、腹筋がリストでは2本、姿図では4本と相違しています。4本を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S031)			宜しいです。
4	大梁断面表(教室棟南棟)の2G11Aにおいて、リストでは腹筋がありませんが、姿図ではあり相違しています。姿図通り腹筋を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S038)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
5	屋上廻り詳細図において、太陽光パネル基礎の配筋が不明です。目隠しルーバー基礎に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A098.S059)			宜しいです。
6	<教室棟北棟> 大梁断面表(教室棟北棟)の2～RG105において、リストでは腹筋がありませんが、姿図ではあり相違しています。姿図通り腹筋を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S039)			腹筋は無しとします。
7	大梁断面表(教室棟北棟)の2G114において、リストでは腹筋がありませんが、姿図ではあり相違しています。姿図通り腹筋を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S039)			宜しいです。
8	<学校・地域連携棟> 大梁断面表(学校・地域連携棟)の2G203Aにおいて、リストでは特に腹筋の記載が無い為2-D10ですが、姿図では6本となっており相違しています。姿図を正とし、直上リストの6-D19を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S040)			2-D10とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
9	植込詳細図に立上りが見受けられますが配筋が不明です。 D10@200縦横シングル、端部D13と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A098)			(共通)立上り壁配筋要領図によります。
10	<管理・特別教室棟> 雑配筋図その1、(管理・特別教室棟)RC屋内階段とありますが施工箇所が不明です。4階平面図、管理・特別教室棟～学校・地域連携棟部分の階段と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A022.S049)			雑詳細図その1に該当する階段は有りません。
11	<屋外鉄骨階段> コンクリート強度が不明ですが、教室棟に倣い $F_c=24$ 、 $S-15$ と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
12	(外部) <共通> 防水工事 塗膜防水において、P-2(外壁透明防水)外壁庇上部と記載がありますが明確な施工範囲が不明です。御指示下さい。 (A003)			矩計図その1のRSL3通の様な庇をX-2、各階の1通の様な外壁からの張出庇をP-2と考えて下さい。また矩計図その1、2の梁型天端もP-2と考えて下さい。
13	縦樋において、特記無き限りSGP管+SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A004)			宜しいです。
14	指定メーカー・施工業者において、オーバーフロー管の記載がありますが施工範囲が不明です。御指示下さい。 (A008)			無しとします。
15	1階テラス ガラスブロックにおいて、詳細が不明です。枠の仕様・納まりを御指示下さい。 (A019)			A133のW23に準じて独立壁として下さい。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
16	R階底において、外壁取合部に立上りの記載がありませんがH100程度防水を立上げて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A029)			宜しいです。
17	下記項目の参考メーカー・品番を御指示下さい。 屋上…保護アスファルト断熱防水 室外機目隠しパネル…アルポリック 1階テラス…ガラスブロック			・保護アスファルト断熱防水…仕様書による。 ・アルポリック…三菱樹脂(株)「アルポリック」または同等品 ・ガラスブロック…日本電気硝子
18	<教室棟(南棟)> 東面A通 バルコニーにおいて、床仕上が矩計図その3では塗膜防水ですが屋外階段ブリッジ廻り詳細図その1ではNC-Fと相違しています。NC-Fを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A031.053.)			宜しいです。
19	<教室棟(北棟)> 西面 E'通り外壁において、仕上が不明です。カラークリア塗装と考えて宜しいでしょうか。また、化粧目地の有無を併せて御指示下さい。 (A019～022)			化粧目地の上カラークリア塗装とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
20	南立面図において、屋上に屋上手摺の記載がありますが平面図では記載が無く相違しています。屋上手摺が必要な場合、範囲を御指示下さい。 (A025.098)			屋上手摺が必要です。A098図に記載しています。
21	1階西面 室外機置場において、床・手摺の仕上及び詳細が不明です。御指示下さい。 (A019)			A181の詳細図とします。床仕上はコンクリート金鋺押えです。
22	1階 北面テラスにおいて、外構床との取合に縁石の様な記載がありますが詳細が不明です。縁石の場合仕様・サイズを併せて御指示下さい。 (A019.066.068)			床スラブをW100見切りとして見せます。仕上はコンクリート金鋺押えです。
23	<学校・地域連携棟> 屋外テラスにおいて、屋上手摺のH寸法が下記のように相違しています。矩計図その6のH1800を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 矩計図その6…H1800 ☐ 屋上廻り詳細図…H1500 (A034.098)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
24	屋外テラスにおいて、屋上手摺基礎の仕上が不明です。ゴムアスファルト複合防水を廻すものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A034.098)			宜しいです。
25	＜管理・特別教室棟＞ PH階段屋根において、G通側に長方形の記載が2ヶ所ありますが詳細が不明です。また、三角印は丸環の図示でしょうか。併せて御指示下さい。(A023)			当該部分はゴムアスファルト複合防水であるためパラペットの立上りが小さく丸環が付きませんので、スラブを150×400×300Hで立ち上げ、左記防水を塗った上に丸環を設置しています。
26	金属屋根(瓦棒葺)において、メンテナンスアングル(通し)と記載がありますが仕様及び範囲が不明です。御指示下さい。(A036)			A138 金属屋根詳細図とします。
27	PH階段屋根において、タラップの記載が2ヶ所ありますがそれぞれ高さが不明です。御指示下さい。(A036)			A033図を参照して下さい。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
28	屋上 後打ちコンクリート階段において、仕上が不明です。床・踏面・蹴上・側面壁共にモルタル金鍍仕上と考えて宜しいでしょうか。また、鉄筋の配筋を併せて御指示下さい。 (A097)			宜しいです。配筋はD10@200タテヨコとします。
29	<階段> 外部階段1において、CH-PLの厚みが不明です。厚4.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A054)			宜しいです。
30	外部階段1において、1階部分に進入防止扉(H=2000)の記載がありますが、仕様・詳細が不明です。御指示下さい。 (A053)			バルコニー手摺を参照して下さい。
31	<ゴミ置場> ゴミ置場詳細図において、トレインの記載がありますがサイズが不明です。Φ100と考えて宜しいでしょうか。また、室内に樋が落ちる為防露巻を見込んで宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。 (A176)			宜しいです。A136のR-14として下さい。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

No	質疑事項	回 答
32	(内部) ＜共通＞ 耐火間仕切と耐火遮音間仕切の施工範囲が不明です。それぞれの具体的な施工範囲を御指示下さい。 (A134<W-25.26>)	各平面詳細図を参照して下さい。
33	特記無き額縁はタモCL塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A134<W-9>)	宜しいです。
34	各詳細図等に記載の有る乾式遮音壁の仕様が不明です。軽鉄間仕切にグラスウール(t50 24kg/m3)を充填と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A055)	耐火遮音壁と乾式遮音壁は同じとし、A134のW-26です。
35	コーナー見切B、Cについて、具体的な施工範囲が不明です。廊下廻りの出隅部に見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A133<W-19.20>)	コーナー見切はBのみとなります。詳細図に記載のある部分のみ見込んで下さい。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

No	質疑事項	回 答
36	コーナー見切Aの施工範囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は具体的な施工範囲を御指示下さい。 (A133<W-18>)	コーナー見切Aは不要です。
37	各トイレについて、防水押えコンの厚みはt=100と考えて宜しいでしょうか。 また、押えコン内に溶接金網 φ6.0 @100を見込んで宜しいでしょうか。 併せて御指示下さい。 (A012)	宜しいです。
38	消火器ボックスの施工範囲が不明です。各棟それぞれの員数を御指示下さい。 (A019～022)	埋込型消火器ボックスは1階3ヶ所 2階3ヶ所 3階4か所 4階2か所とします。
39	落下防止手摺の具体的な施工範囲を御指示下さい。 (A137<Z-4>)	ランチルームのAW25' にのみ付きます。(詳細図通り)

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

No	質疑事項	回 答
40	〈管理・特別教室棟〉 一部S造となっておりますが、耐火被覆の図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、仕様を御指示下さい。(A033)	階段3廻りの柱、梁は耐火塗料塗りとする。屋根の鉄骨は耐火材は不要とします。学校地域連携棟の連絡デッキ柱も耐火塗料が必要です。
41	〈学校・地域連携棟〉 下記の室で壁一部:GB-S+マリン化粧合板と有りますが施工範囲が不明です。具体的な施工範囲を御指示下さい。 □1階学校・地域連携会議室1・2・3、共用会議室、2階PTA室(A011)	無しとします。
42	下記項目の参考メーカー・品番を御指示下さい。 □壁…壁紙A □壁…壁紙B □廊下…ストレッチャーガード □各便所…L型手摺 □各便所…小便器用手摺 □各便所…洗面カウンター用手摺 □各便所…トイレブース □多目的便所…跳上型手摺 □各便所…アスファルト防水 □汚垂石…光触媒タイル	・壁紙A…AAランク ・壁紙B…AAランク ・化粧ケイ酸カルシウム板…エーアンドエーマテリアル(株)「ステンド」#400」または同等品 ・ストレッチャーガード…ナカ工業 ・L型手摺…TOTO(株)「TC112CL9」「TC112CRSイーザーオーダー」または同等品 ・小便器用手摺…TOTO(株)「TC112CU2」または同等品 ・洗面カウンター用手摺…TOTO(株)「TC114CP5R」または同等品 ・トイレブース…アイカ工業(株) 「ピュアコアブース スクールタイプ(セーフティ仕様)」または同等品 ・跳上型手摺…TOTO(株)「TC112HK7」または同等品 ・アスファルト防水…標準仕様書による ・汚垂石…(株)LIXIL「キラミックステップ」または同等品

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
43	(建具) <共通> 建具表でAW10・12に衝突防止PLの記載がありますが、姿図に見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A115)			宜しいです。
44	建具表でWD3・4に沓摺:SS-2の記載がありますが、仕様はステン スHL 40×20と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A123)			宜しいです。
45	建具詳細図で間仕切仕様書SPS-80の記載がありますが、SPS1 ～8・13が該当すると考えて宜しいでしょうか。又、SPS9・10におい て、仕上が不明です。間仕切仕様書SPS-80に倣って宜しいで しょうか。併せて御指示下さい。 (A124.130)			宜しいです。又SPS9・10はA130の下部に該当します。
46	LD1等引戸(LD3除く)は全て一般引戸と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 (A123)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
47	WDの枠は下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □WD1・2(和室廻り):敷居:桧集成材練付CL、その他:杉集成材CL □WD3:タモ集成材CL □WD4:タモ集成材SOP (A123.132.136.139)			WD1-3:タモ集成材CL、WD4:一般木SOP とします。
48	外構建具表でGSD1・GAW1・GAG2の使用場所が陶芸窯置場と記載されていますが、詳細図が見当たりません。再度、御指示下さい。 (A182)			陶芸窯置場は無しとします。
49	今回の物件で網戸は必要でしょうか。必要な場合、建具符号を御指示下さい。 (A005)			必要有りません。
50	建具表でWD4の材質が記載されていません。材質を御指示下さい。 (A123)			タモとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
51	ACWで仕様は下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐耐風圧性はS-6 ☐枠見込:70 (A005.119.120)			メーカー標準カーテンウォール 枠見込:150 額縁:アルミ 表面仕上げ B-1(マット仕上) アルミフラッシュパネル厚36(障子厚さ) パネル厚1.5mmとします。
52	建具詳細図でパーティション廻りに木額縁(3方)の記載がありますが、仕上は珪藻集成材 UC塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A130)			宜しいです。
53	内部に取付くSD・LD・SSの仕上が建具表(SOP)と建具付記事項(EP-G(水系))で相違しています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A109.121～123.125.126)			宜しいです。
54	建具付記事項でその他に塩ビフィルムの記載がありますが、建具表に見当たりません。必要な場合、該当する建具符号を御指示下さい。 (A109.115～126)			不要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
55	部分詳細図でD-03の仕様にSAT仕様の記載がありますが、建具表に見当たりません。必要な場合、該当する建具符号を御指示下さい。 (A121.122.139)			不要です。
56	特記仕様書で建具用金物に鍵箱の記載がありますが、形式が不明です。120組用と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A005)			120本用既製品 杉田エースSGT-C-120同等品とします。
57	特記仕様書でガラス用フィルムの記載がありますが、建具表には見当たりません。必要な場合、該当する建具符号を御指示下さい。 (A007.115～124)			不要です。
58	<教室棟(南棟)> 建具表でAW43に水切の記載がありますが、部分詳細図D-12には見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A118.139)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
59	特記仕様書でアルミ製建具の枠見込が70と記載されていますが、AW43はガラスブロック枠の為、見込100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A005.118)			宜しいです。
60	建具表でSD31に特定防火設備及び防火設備の記載がありますが、使分けが不明です。全て特定防火設備と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A122)			2階特定防火設備、3階防火設備とします。
61	建具表でSD32に沓摺の記載がありませんが、外部扉の為、沓摺:SS-3を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A122)			宜しいです。
62	<教室棟(北棟)> AW12の形状が建具表(片袖FIX付引違い戸)と北立面図(両袖FIX付引違い戸)で相違しています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A025.115)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
63	建具表でAW14にガラス突合せ(90° コーナー部)の記載がありますが、平面詳細図では方立となっています。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A066.116)			建具表を正とします。
64	〈学校・地域連携棟〉 AW25のガラスが建具表(T-5)と建具詳細図(T-4)で相違しています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A116.129)			建具表を正とします。
65	建具伏図その1で配膳室前廊下にAW30-1・30-2・30-3の記載がありますが、建具表より全てAW30と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A110.117)			AW30-1 H=500 AW30-2 H=1000 AW30-3 H=2000とします。
66	SD15のW寸法が建具表(W=955)と階段(4)廻り詳細図(W=1355)で相違しています。詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A051.121)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
67	建具表でSW1に耐火ガラスの記載がありますが、厚みはt=5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A122)			8mmとします。
68	SPS11・12で、天井内レール補強の詳細を御指示下さい。 (A124)			メーカー仕様によります。
69	建具表でACW1・2にアルミパネルの記載がありますが、厚みはt=3と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A119)			アルミパネルフラッシュ厚36(障子厚さ)です。アルミパネルはt=1.5です。
70	ACW1・2のW寸法が割付(W=24479.12)と全体(W=24449.12)で相違しています。割付寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A119)			相違していません。片方は芯からの寸法になっています。ご確認下さい。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
71	ダケ外接続枠で仕様が建具付記事項(表面処理亜鉛メッキ鋼板 t=2.3)と建具詳細図(スチールt=1.6)で相違しています。建具詳細図 を正と考えて宜しいでしょうか。又、建具付記事項ではSOP仕上 の記載がありますが、見え隠れ部分の為、塗装仕上は不要と考 えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。 (A109.129)			不要です。
72	<管理・特別教室棟> 下記の建具で形状が建具表と立面図で相違しています。建具表 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 建具符号 建具表(正) 立面図 □AW36 6連FIX 7連FIX □AW37 片開き+5連FIX 片開き+6連FIX □AW38 4連FIX 3連FIX □SD23 床面+腰FIX 腰FIX □ACW5 腰FIX 床面FIX (A025.028.118.120.121)			宜しいです。
73	AW27のH寸法が建具表(H=1975)と建具詳細図(H=2000)で相違 しています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ い。 (A117.128)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
74	建具表でAW27に片開き扉の記載がありますが、フラッシュ戸と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A117)			宜しいです。
75	AW27のガラスが建具表(T-5)と建具詳細図(T-4)で相違しています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A117.128)			宜しいです。
76	AW27で90° コーナー部は建具詳細図より方立付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A117.128)			宜しいです。
77	建具表でAW31の90° コーナー部はガラス突合せとなっていますが、平面詳細図より方立付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A097.117)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
78	建具表でAD1に衝突防止PLの記載がありますが、姿図に見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A118)			宜しいです。
79	平面図で3階職員室に取付くACW3は一部延焼ラインに掛かる為、防火設備と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A021.120)			宜しいです。
80	建具表でACW6の上部にスチールパネルの記載がありますが、仕上にSOPを見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A120)			宜しいです。
81	ALW3の寸法が建具表(W=6080)と平面詳細図(W=4936)で相違しています。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A038.120)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
82	建具表でAW42に水切の記載がありますが、内部に取付くサッシの為、不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A111.118)			宜しいです。
83	建具伏図その1で廊下(⑤通り)にSD5の記載がありますが、1階平面詳細図には見当たりません。建具伏図を正とし、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A060.110)			宜しいです。
84	建具伏図その2で昇降口にSW2・3の記載がありますが、昇降口廻り詳細図では壁となっています。建具伏図を正とし、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A075.111)			宜しいです。
85	建具表でSPS7のガラスにTF-4の記載がありますが、姿図には見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A124)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
86	小人数学習室廻り詳細図で移動間仕切の記載がありますが、建具符号が不明です。寸法・仕上・天井内補強の詳細を御指示下さい。 (A089.112)			メーカー仕様とします。
87	建具表でSS2にSOPの記載がありますが、シートシャッターの為、、塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A125)			宜しいです。
88	SS3のスラット仕上はステンレスHLと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A125)			宜しいです。
89	階段(2)・(3) 図書館廻り詳細図でシャッターボックス部分に取付下地補強が記載されていますが、仕様詳細を御指示下さい。 (A041～044)			□-100×100×3.2(通し) 吊材□-100×100×3.2@1500 STKR400 とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
90	SS6のW寸法が建具表(W=5135+200)と階段(1)・吹抜廻り詳細図(W=225+5135+200)で相違しています。詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A035.125)			宜しいです。
91	横断面詳細図でH鋼両袖にかバー:St1.6の記載がありますが、仕上にSOPを見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A127)			宜しいです。
92	建具表でSD23にステンレス沓摺の記載がありますが、FIX窓の為、不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A121)			宜しいです。
93	建具表でLD11にガリの記載がありますが、姿図には見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A123)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
94	建具表でACW3に水切の記載がありますが、矩計図より下部はアルミパネルとなっている為、水切は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A033.120)			宜しいです。
95	〈ゴミ置場〉 平面詳細図でGAW1:4ヶ所、GAG1:1ヶ所の記載がありますが、建具表及び立面図よりGAW1:8ヶ所、GAG1:2ヶ所取付くと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A176.182)			宜しいです。
96	建具表でGAG1の仕様が記載されていません。下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上:B-1種 □水切・ステンレス防鳥網付 (A182)			宜しいです。
97	建具表でGALW1にガラスが記載されていません。T-5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A182)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
98	建具表でAW27に水切の記載がありますが、建具詳細図には見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A117.128)			必要です。
99	<屋外便所・体育倉庫> GSD2・3のガリ部はステンス防鳥網付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A182)			宜しいです。
	(外構) 防火水槽基礎の詳細が不明です。基礎コンクリート厚200+碎石厚150配筋 D13@200シングルクロスと考えて宜しいでしょうか。又、マリン防火水槽が3タイプありますが、TyoeAと考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。 (A007.171)			捨コンt60+碎石t100 の上に既製品です。
	雨水貯留槽の記載において容積10m3の記載がありますが、外構図には20m3の記載されています。どちらが正しいのでしょうか (A007)			20m3です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
100	消防車進入門扉基礎及び門塀補強要領が不明です。短・長辺共D13@200ダブルクロスと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A177)			搬入門扉基礎 600×600×H1000 D13@200Wタテヨコとする。 片開き扉基礎は600×600×H600とします。
101	藤棚基礎下地業が不明です。捨てコンクリート厚50+砂利敷き厚150と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A182)			捨てコンクリート厚50+砂利敷き厚60とします。
102	消防車進入門扉基礎及び門塀補強要領が不明です。短・長辺共D13@200ダブルクロスと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A177)			No.100の回答と同じです。
103	藤棚基礎下地業が不明です。捨てコンクリート厚50+砂利敷き厚150と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A182)			No.102の回答と同じです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
104	スロープ最上部既存取合が不明です。目荒しの上ケミカルアンカーD10@200シングル L=20d+8dと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A176.S062)			既存とは接続せず、縁を切り、チェッカープレート加工品で天端塞ぎを行います。
105	屋外スロープ手摺下立上りの詳細が不明です。L型 基礎部W=450 厚150 天端GL-300 立上り部W=150 配筋短長辺共D10@200 ダブルクロス 端部D13 地業碎石厚150と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A174)			宜しいです。
106	屋内運動場連絡通路の鉄骨丸柱にSOPの記載がありますが、梁等のその他鉄骨にもSOPが必要と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A180)			宜しいです。
107	OS-8 校門サイン(正門道路)において、既存コンクリート壁補修の上外装吹付Aの記載がありますが、範囲が不明です。9250*1500の範囲のみと考えると宜しいでしょうか。又、相違する場合は範囲を併せて御指示下さい。 (A169)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
108	屋上緑化の漏水装置が特記仕様書(設置する)と、工事区分表(適用印無)で相違しております。特記仕様書(設置する)を正と考えて宜しいでしょうか。又、詳細が不明です。併せて御指示下さい。 (A008.010)			漏水装置は無しとします。
109	外部スロープ⑤詳細図の外部手摺詳細が不明です。部分詳細図のZ-1 バルコニー手摺と同程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A137.176)			宜しいです。
110	外構プラットフォームの壁仕上げが不明です。打放補修素地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A176)			宜しいです。
111	バリアフリー門及び正門の壁において外壁タイルBの記載がありますが、参考・メーカー品番が不明です。特記仕様書(外構手洗い:LIXIL プレインカラーネオ)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A004.177)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
112	駐輪場の床の詳細が不明です。凡例CH-15 コンクリート舗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A171.173.178)			宜しいです。
113	植栽計画図 藤の詳細が不明です。L=10m程度考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A182.183)			別途工事とします。
114	仮設仮囲いエリア外の設備及び電気単独工事における仮囲い及びガードマンの対応のなかにガードマン1名を各工程ごとの配備のこととありますが、この費用は本工事に含むのでしょうか (A184～A191)			本工事に含みます。
115	植栽計画図の凡例において植栽(別途工事:新植)と記載されていますが、植栽工事は今回工事に含むのでしょうか (A183)			別途工事とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
116	フリーアクセスフロアにおいて空調用吹き出しパネルあり 図書館と記載がありますが数量、仕様等不明です。指示お願い致します。(A-006)			A007 59床下換気口とし、72ヶ所とします。
117	児童更衣室において目隠しパーテーションの仕様が不明です。指示お願い致します(A-073)			目隠しパーテーション・・・小松ウォール工業「KW-50N」または同等品とします。
118	内部仕上表 職員休憩室の縁甲板の材質、厚み等不明です。指示お願い致します(A011)			A132－F09を参照として下さい。
119	共通仮設費率及び現場管理費率の算定におけるT(工期)は何ヶ月で設定されているのでしょうか。ご教示をお願いします。			27ヶ月で設定しています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
120	外構図 その4において仮設通路屋根新設は、本工事に含まれているのでしょうか(D095)			含みません。
121	解体特記仕様書において工事概要に記載がある工期1～3の表記がございますが、具体的な予定をお教えてください			工期1～3という設定はなく、具体的な予定については、工事工区図(A184～191)を参考としてください。
122	外構図においてジャングルジムの新設・砂場の新設・鉄棒の新設等は別途工事と考えてよろしいのでしょうか(A171)			別途工事です。着工時には既存です。
123	遊具 バasketゴールの数量・設置位置が不明です。ご指示願います			肋木雲梯付6連1カ所、Basketゴール1セット2カ所をそれぞれグラウンド設置とし、詳細な設置については監督職員との協議によります。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
124	学校・地域連絡棟～管理特別教室棟をつなぐ渡り廊下において鉄骨柱の耐火塗装塗の記載がありますが仕様及び施工範囲が不明です。指示お願い致します。(A063)			1時間耐火の耐火塗料とし、2階、3階柱に適用します。
125	雨水貯留槽から流出側にオリフィス枘が必要と思われますが、不要と考えてよろしいでしょうか(A172)			宜しいです。
126	スロープ最上部既存取合が不明です。目荒しの上ケミカルアンカーD10@200シングル L=20d+8dと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176.S062)			104の回答と同じです。
127	屋外スロープ手摺下立上りの詳細が不明です。L型 基礎部W=450 厚150 天端GL-300 立上り部W=150 配筋短長辺共D10@200 ダブルクロス 端部D13 地業碎石厚150と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A174)			105の回答と同じです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
128	新設側溝の種類が不明です。それぞれの種類を御指示下さい。 (A172.173)			U-30A, 30Bとします。
129	災害用マンホールの詳細が不明です。詳細を御指示下さい。 (A171)			設備工事とします。
130	外構撤去図において斜線が記入されている工事等は、本工 着手前までに移設・撤去等がなされていると考えてよろしいで しょうか (D93・94)			斜線とは項目の×印の事として回答します。本工事部分の植栽の移設は 本工事時期に別途工事として発注されます。乗込み時には植栽が有る状 態です。別途工事業者が植栽の移設を行う必要がありますので調整をお 願います。
131	(内部) ＜管理・特別教室棟＞ 2階昇降口、職員・来客入口の巾木が凡例【TB】となっています が、床タイルと同仕様と考えて宜しいでしょうか。不可の場合は仕 様及び参考メーカー品番を御指示下さい。 (A011)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
132	2階昇降口で、下り天井見切縁が人造木ですが、寸法及び参考メーカー品番を御指示下さい。また、塗装が必要な場合は併せて御指示下さい。 (A076)			A076ーa部詳細図を参照して下さい。
133	2階昇降口で、下記項目の参考メーカー品番を御指示下さい。 □掲示板 □樹脂マット (A076)			掲示板・・・カンサイ(株)または同等品とします。 樹脂マット・・・みずわ工業(株)「フィットチェッカー」または同等品とします。
134	3階校長室で、腰壁の化粧練付合板(タモ材)の厚みはt5.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A012)			宜しいです。
135	管理・特別教室棟2階職員・来客入口の天井仕上について、内部仕上表 その1ではGB-NC、階職員・来客入口廻り詳細図 a部詳細図ではGB-Pと相違しています。内部仕上表 その1を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A011.078)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp