

## 質疑・回答書

告示番号	19	件 名	豊中市立東泉丘小学校エレベーター設置工事その2
No	質疑事項	回 答	
1	S図面の、PHC杭1本あたりの杭の長さは、下記で考えてよろしいですか。 試験杭 18m(上杭A種9m、下杭9m)×1本 本杭 17m(上杭A種9m、下杭8m)×3本	試験杭 18m(上杭A種9m、下杭9m)×1本 本杭 17m(上杭A種9m、下杭8m)×3本 で宜しいです。	
2	S図面の、PHC杭の下杭の仕様は開放杭でよろしいでしょうか。	先端は閉鎖杭とします。	
3	S図面の、PHC杭の継手は溶接継手若しくは、無溶接継手のどちらでしょうか。	溶接継手とします。	
4	S図面の、PHC杭施工機械選定の為、ボーリングデータは頂けないでしょうか。	ボーリングデータを提示します。(別紙参照)	