

## 質疑・回答書

告示番号	255	件 名	豊中市立第十三中学校トイレ改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	A09図アスベスト含有建材の処理施工場所が、1階天井多目的便所のみと記載されていますが、A21・22図の凡例01は、便所全ての天井がケイ酸カルシウム板になっています。多目的室以外は、アスベストが含有されていないと考えてよろしいでしょうか。	図面番号A09 改修工事特記仕様書(追記事項2) アスベスト含有建材の処理工事(アスベスト含有成形板) 施工箇所 のとおりとし、多目的便所以外の天井はアスベストが含有されていないとします。	
2	A23・24図04PS壁新設、石膏ボードPB12.5+12.5目違い張り(1時間耐火)とありますが両面張りでしょうか。両面張り(PS側)は無理だと思いますが大丈夫でしょうか。	図面番号A23 改修平面図1階、図面番号A24 改修平面図2・3・4階の04PS壁新設は、石膏ボード片面張りで、1時間耐火同等以上の性能を満たすこととします。	
3	A08図追記事項1その他に、受注者は請負契約締結後10日以内に本工事に係る差引増減対応が可能な工事内訳書を施設整備課に提出するとありますが、内訳書金額が契約金額に合致しているのに、明細が図面と相違している場合は、どのようになるのでしょうか。	図面番号A08 改修工事特記仕様書(追記事項1) 1.一般共通事項”その他”のとおりとし、図面を優先とします。	