

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第41号	件 名	平成28年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池施設築造工事
No	質疑事項			回 答
1	スラリー攪拌工及び高圧噴射(二重管)施工後の杭頭切り揃えに伴うコンクリート研り及びコンクリート殻運搬処分工が設計書に明示されていません。必要となった場合は協議の上、変更と考えてよろしいでしょうか。			施工時の協議事項といたします。
2	設計図面 仮設断面図(4)CK-8 壁部のコンクリート打設工は、基礎部に捨梁を設置し、埋戻し後、2段目斜梁を撤去した後で1段斜梁と2段斜梁の中間地点まで、コンクリート打設を行なうという考え方でしょうか。			壁部のコンクリート打設および斜梁撤去については以下のような順序にて設計しております。 ・底盤部打設後、埋戻しを行った上で、斜梁2段目を撤去 ・斜梁1段目下まで壁コンクリート打設、埋戻し後、斜梁1段目を撤去 ・天端まで壁コンクリート打設

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp