

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成28年度小曽根第1ポンプ場No. 1雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書P34 第5節 撤去工 ・ポンプ設備撤去設備(番号1～8)の各重量をご教示願います。		1:6410kg 2:6250kg 3:340kg 4:7070kg 5:800kg 6～8:約14900kg
2	特記仕様書P34 第5節 撤去工 ・アスベスト除去工の詳細範囲をご教示願います。		P. 34 § 2(6)の通りです。
3	更新後の減速機搭載型ポンプ及びディーゼル機関の許容床荷重をご教示願います。		設計時に床荷重6t/㎡までの安全性は確認しています。
4	ポンプ井内部作業時の止水方法は流入ゲートで可能でしょうか。また、止水可能日数をご教示願います。		止水は流入ゲートで可能です。 雨水ポンプ場のため、止水は晴天時のみとします。
5	吐出井は放流ゲートにて止水が可能でしょうか。また、止水可能日数をご教示願います。		止水は放流ゲートで可能です。 雨水ポンプ場のため、止水は晴天時のみとします。

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示44号	件 名	平成28年度小曽根第1ポンプ場No. 1雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項			回 答
6	吐出井～ポンプ井への戻り管の開口穴、吐出管～ポンプ井へのバイパス管の開口穴を開ける必要がありますが、想定されている施工方法をご教示願います。コア抜きを想定されているのでしょうか。			はつり作業で計上しています。
7	吐出井～ポンプ井への戻り管を施工する際は吐出井の横に穴が開くため、雨水ポンプの運転ができません。止水壁設置による既設雨水ポンプの運転確保は不要と考えて宜しいでしょうか。			雨水ポンプ場のため、雨天時のポンプ運転確保は必要です。
8	更新後の減速機搭載型ポンプ及びディーゼル機関の許容床荷重をご教示願います。			設計時に床荷重6t／㎡までの安全性は確認しています。
9	平成28年度出来形予定金額をご教示願います。			「現場説明事項」の「支払限度額について」の通りです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp