質疑・回答書

告示番号	件 名	市立豊中病院 空調設備更新工事
No	質疑事項	回 答
1	既存空調制御盤のメーカーをお教えてください	アズビル株式会社
2	E-05・08図 新設動力盤(B3HP-8(制))は開閉器及び電源ランプのみとし PHC-2-1のY-Δ 起動回路は空調制御盤(B3HP-8)内に改造と 考えてよろしいでしょうか	よろしいです。
3	E-05図 既存コジェネ用1次温水ポンプ(PHC-1-1)の開閉器が3P50/50 結線記号がA+2+イ(直入)となっていますが誤記としそれぞれ 3P225/125 B+2+イと考えてよろしいでしょうか	よろしいです。
4	M-07～10図 各階の機械室の階高は地下3階8,000mm、地下2階6,000mmと 考えて宜しいでしょうか。 また、搬出・搬入ルート駐車場の梁下高さは3m位と考えて宜 しいでしょうか。	病院棟B1Fは5.8m、B2F、B3Fは4m、地下駐車場の有効高さは、2.2mにな ります。
5	M-11～12図 新設冷却塔のコンクリート基礎は既設基礎を利用すると考えて 宜しいでしょうか。	よろしいです。

6	<p>M-07～09図 配管撤去時、上下左右の既存配管の盛り替え工事はないものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
7	<p>M-11～12図 CT-1冷却塔を撤去、新設する設置場所は地上から5m位高い位置にあるものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>排水処理棟の高さはGL+4,700になります。</p>
8	<p>M-07、11,12図 CT-1冷却塔系統の冷却水管の撤去・新設ルートについて、M-07図の配管立上り以降がM-11,12図の車路の真中の立上りにつながると考えて宜しいでしょうか。また、施工場所はトレンチ内と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>車路下部のピット内に配管を敷設し、排水処理棟近傍で地上に立ち上げるものとします。(別紙「配管ルート補足説明資料」参照)</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp