質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第46号	件 名	平成30年度庄内温水プール跡地整備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>【特記仕様書】5ページ第8条（交通誘導員の配置について） 交通誘導員B 総数(参考)560人 と記載がありますが、設計書の交通誘導員は700人と記載されています。700人が正と理解してよいか、ご教授下さい。</p>	<p>設計書の700人を正としてください。</p>	
2	<p>【図面名称】番号AM-01 2. 工事仕様 2. 特記仕様書 ●一般共通事項 ●施工調査 家屋調査は該当なしと理解して良いかご教授下さい。また、改修標準仕様書第1編1. 5. 1及び1. 5. 2の該当内容についてご教授下さい。</p>	<p>AM図においては、家屋調査は該当いたしません。平成28年度版公共建築改修標準仕様書(建築設備工事編)第1編1. 5. 1に記載されている、実施工程及び施工計画書作成のための調査と考えてください。 但、A図内表記されている下部水処理棟(土木構造物)天井スラブの施工数量調査(目視による確認作業)は含みます。</p>	
3	<p>【図面名称】番号A-47 仮設計画図(1) [参考]にある、(既存プール棟エリア)の平面範囲をご教授下さい。 また、既存水処理棟(土木構造物)の制約積載荷重をご教授下さい。</p>	<p>⑤既存プール棟のハッチング部分が平面範囲となります。 既存下部水処理棟への影響から、プール棟内部以外制約積載過重は敷鉄板含めてトラッククレーン25t、バックホウ0.5㎡までとします。 グラウンド砂と敷鉄板と重機圧力で6t/㎡までとします。敷鉄板下は厚さ60cm以上の砂(既設土)を確保してください。</p>	
4	<p>【図面名称】番号A-47 仮設計画図(1) 上部運動公園 [下部水処理棟(土木構造物)]の制約積載荷重が有ればご教授下さい。</p>	<p>上記と同じ</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第46号	件 名	平成30年度庄内温水プール跡地整備工事
No	質疑事項	回 答	
5	<p>【図面名称】 番号A-48 仮設計画図(2) ゲートボール場下には土木構造物等は存在せず、制約積載荷重がないものと理解して良いかご教授下さい。 また、ゲートボール場からプール棟までの作業員等(大型重機除く)の移動ルートに指定等が有ればご教授下さい。</p>	<p>ゲートボール場には、荷重制限はありません。また、ゲートボール場からプール棟までの移動ルートにおいては、特に指定はありません。</p>	
6	<p>アスベスト濃度測定について フレキシブルボードの撤去時は法的には対象外ですが必要になりますか。 配管、ダクトは撤去内訳にありませんが、濃度測定も無しでよろしいですか。</p>	<p>A-4図に依る。設計書の『積上げによる共通仮設費』に記載のとおり、フレキシブルボード・配管・ダクトにおいて、濃度測定は、必要となります。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp