

質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 4 月 24 日

発注番号		開札日	平成 29 年 4 月 27 日
工 事 名	北条ポンプ場築造工事		
質問 番号	質疑事項	回答	
1	【図面番号 E 6 / 8】 ハンドホール H H - 6 新設構内柱 (6 . 3 m) は内訳書にはありません。別途工事でしょうか。	別途工事です。	
2	地盤改良工事について仕様はウルトラコラム工法となっていますが同等工法の S S コラム工法ではだめでしょうか？	S S コラム工法や U S P 工法 II など、ウルトラコラム工法と同等の性能が得られる工法で考えていただいて構いません。	
3	②仮設工事 【図面番号 A 0 2 / 2 1】 特記仕様書(1) ①監督職員事務所について。 ※設ける、規模 1 0 m²程度とありますが備品の項目に記入がありません。備品は不要と考えて宜しいですか教示下さい。	事務用デスク・椅子 × 2 組 打合せ用長机 (180×45) × 2 台 打合せ用椅子 × 6 脚 程度を見込んで下さい。	
4	②仮設工事 【図面番号 A 0 2 / 2 1】 特記仕様書(1) ④仮囲いについて。 図示による他、云々とありますが図面が見当たりません。必要であれば範囲、種類等を教示ください	ガードフェンス (H-1800) を見込んで下さい。 W1800×13 枚 = 23.4m	

質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 4 月 24 日

発注番号		開札日	平成 29 年 4 月 27 日
工 事 名	北条ポンプ場築造工事		
質問 番号	質疑事項	回答	
5	⑳ユニット及びその他の工事 【図面番号 A 0 5 / 2 1】 特記仕様書(4) ㉑止水板について、据置式に○印 があります。施工範囲、規模等を 教示ください。	地下躯体 CON 打継部（B1SL±0 と B1SL+2600）の壁芯に、止水材（水 膨張ゴム 20×10）を打込むこととし て下さい。 25.8m×2ヶ所 =51.6m	