

質疑回答事項通知書

業者各位

平成31年5月9日～平成31年5月13日入札執行の予定である
「羽曳野市立西浦小学校・丹比小学校エアコン設置工事」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	【西浦小学校】 図番E-115 注記にコンセント盤が撤去・移設となっています。図面にはコンセント盤が記載されていますが、撤去前の状態と移設後の状態の判断ができません。移設前と移設後のコンセント盤の設置場所をご教示ください。またコンセント盤につながっている配管、プルボックスはどのように処置すればよろしいですかご教示ください。	図番E-115は改修図です。 既設コンセント盤位置は新設プルボックス322WP記載位置にあり、既設コンセント盤撤去後、既設コンセント盤位置へプルボックス322WPを新設、既設ケーブルと接続し、図示位置へ既設コンセント盤を移設してください。
2	【西浦小学校】図E-121 既設のキュービクルは撤去処分するというのですが、既設のトランス及びコンデンサにPCBが含まれていた場合は処分は別途工事としPCB含有検査までと致しますが宜しいでしょうか。	よろしいです。PCB含有の場合は、別途協議します。
3	【丹比小学校】図E-222 既設のキュービクルは撤去処分するというのですが、既設のトランス及びコンデンサにPCBが含まれていた場合は処分は別途工事としPCB含有検査までと致しますが宜しいでしょうか。	よろしいです。PCB含有の場合は、別途協議します。
4	デマンド監視装置の仕様を教えてください。	パナソニック㈱ BT3750 参考同等品とします。
5	工事期間中の工事事務所および作業員詰所の部屋を借用させて頂きたいのですが、宜しいでしょうか。借用出来ないのであれば校内敷地に工事事務所棟の設置スペースを借地できると考えて宜しいでしょうか。(期間5月着工日～10月30日まで)又、トイレの借用も出来ると考えて宜しいでしょうか。	学校施設は使用できません。 ただし、工事事務所、作業員詰所及び仮設トイレについては、仮囲い内に設置可能です。
6	工事用電力、水道水は貸与して戴けるものと考えて宜しいでしょうか。(各教室内作業時使用も含む)	工事用電力については仮設として新規に引込みが必要となります。 また、工事用水については、既設引込水を使用可能です。ただし仮設メーターを設置し、工事竣工時に使用分を清算してください。
7	防球ネットの貫通とありますが、貫通箇所の仕舞い等は不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
8	エアコン用リモコンを収納するカギ付きボックスの材質は鋼板製と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
9	各教室内の冷媒配管は、全て露出配管と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。ただし保温、ラッキングしてください。
10	数量書に消火器の数量が計上されていますが、平面図には配置の記載がありません。配置位置をご指示いただけないでしょうか。また、消火器は全て新設するものとし、置台へ露出で設置すると考えてよろしいでしょうか。	屋内消火栓の前に配置してください。設置は置台に露出でよろしいです。