

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	市立中保健センター他4施設空調改修機械設備工事
(質 問 事 項)	(回 答)
搬入搬出ルート 室内機の搬入・搬出ルートが不明です。ルートが分かる資料と指定経路及び養生必要箇所をご提示下さい。よろしくお願いします。	図面番号M-14のX-12通りにあるエレベーターから搬入・搬出を行ってください。搬入・搬出に使用する敷地内の通路は、養生が必要になります。
駐車場の使用について 駐車場は無償で使用可能でしょうか。また、使用できる場合、常時可能か限定的であるのかご教示下さい。	無償での使用はできません。
各工事エリア共通 特にエリアA・Cに於いて、工事期間中の平日を完全空調停止出来ると考えてよろしいでしょうか。また系統ごとの最長工事期間をどれ位だと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	工事期間の平日を完全に空調を停止することはできません。系統ごとの工事期間は1週間程度としてください。
現場説明事項の搬入路について 資材搬入等により路面悪化が予想され、鉄板養生等の必要範囲をご提示下さい。よろしくお願いします。	室外機搬入の際や敷地内において資材搬入等で使用する箇所は状況に応じた養生が必要です。
EV使用について どのEVを使用できるのかご提示願えるでしょうか。 また、EVの養生は常設出来ると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	図面番号M-14のX-12通りにあるエレベーターを使用できます。養生は施設関係者と協議の上、常設可能です。ただし、他の施設利用者也使用します。
作業時間について エリアA・Cに於いて、室内作業が土日祝日(7:30～21:00)だけでは工程が非常に厳しい為、金曜日の夜～月曜日の早朝まで作業が出来るとしても良いでしょうか。 エリアBⅠ・BⅡに於いて、作業期間は作業内容によって協議できると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	別紙、工事制限の内容を基本としますが、市監督員と協議できるものとします。
エリア BⅠ・BⅡについて 監督員検査及び是正完了の日数を工事期間内に含むとなっておりますが、何日間検査及び是正作業日を含みますか。ご教示下さい。	検査・是正作業を含めて、両エリアともに2日間としてください。
更新GHPチラーについて 発停方法が不明で、発停方法・工事範囲を明確にご教示下さい。(試運転エリア含む)	図面番号M-25、M-26を参照してください。試運転エリアは図面番号M-16の空調機械室にありますエアーハンドリングユニットとしてください。

夜間搬入について 曜日の指定及び回数に、規制は無いと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	土日祝は不可とします。回数の制限はありません。
法的な届出等について 法的な届出等は、無いと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	本工事に関する法的な届け出は必要です。
現場代理人及び監理技術者について 現場代理人及び監理技術者は、兼任出来ると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	兼務可能です。
監理技術者の専任期間について 専任期間は、施工期間 令和3年2月初旬～令和3年4月下旬のみと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	監理技術者等の配置期間及び専任期間は契約工期です。ただし、専任期間については発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録簿等の書面により明確となっている場合はこの限りではありません。
特記事項8. 9について 本工事の仮設使用する電気及び水道は有償支給となっておりますが、メーター等の取付等は必要でしょうか。ご教示下さい。	私設メーターの取付は必要ありません。
施工に於いて現場事務所・作業員の休憩室及びトイレについて、現場内にてお借りできるとして考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	現場事務所・作業員の休憩所は有償となります。トイレは施設関係者と協議の上、借りることは可能ですが、他の施設利用者也使用します。
施工期間中の廃材置き場について 廃材等のコンテナ等設置場所は、お借りできると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	コンテナ等の設置場所はありません。
カセット型・ビルトイン型PAC室内機の更新の際、天井開口のサイズ変更は無いと考えてよろしいでしょうか。天井手直しが必要な手直し平米・仕様をご教示下さい。	カセット型は機器表に掲載しているワイドパネルを使用してください。ビルトイン型は図面番号M-45～M-50Iに記載しているサイズを参考としてください。
ビルトイン型PAC室内機の更新の際、既存ダクトの接続は既存ダクトフレキ等で更新できると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	よろしいです。
空調機器更新に伴う、スプリンクラーヘッド及び煙感知器等防災機器等の脱着は別途工事と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	スプリンクラーヘッドの脱着が必要な場合は本工事とします。煙感知器等の脱着は別途工事とします。