

件名： 市立楠小学校トイレ整備工事

図 番	質 疑	回 答
1	A-02 アスベスト含有材料の処置についてですが、設計では事前調査はしていないので、調査費を計上して、含有物があった場合、追加という解釈で良いでしょうか？ 若しくは、設計図上の資材で含有の恐れのある資材はみなし撤去処分で計上するのでしょうか？	設計業務において現場サンプリング調査を行っており、現行法含有率による分析結果は『無』です。また、結果報告書で報告制度の対応は可能であり、調査費は不要です。 大阪府環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 担当者に確認済み
2	A-02 空气中化学物質の定量測定ですが、試験方法が明記されていませんが、パッシブ法と考えて宜しいですか？	パッシブ法で問題ありません。試験費は共通仮設費に含んでいます。
3	M-01 ピット内・土中の給水管は保温不要と考えて宜しいでしょうか？	保温は必要です。
4	M-01 換気ダクト スパイラルダクト100Aの保温は外壁より2.0をGW25 t 金網巻きと考えて宜しいでしょうか？	保温不要です。
5		
6		
7		
8		
9		