

件名：南花台地区施設一体型小中一貫教育推進校第2運動場整備工事

	図 番	質 疑	回 答
1	A-04	仮設計図面に記載されています。運動場内35m*35mスペースは、フェンスバリアードで囲い埋戻土・駐車場・詰所・資材置場として利用できるスペースとして宜しいでしょうか。	35m*35mは図面に記載のとおり、工事中も南北通路と合わせて周辺住民等に開放するスペースとなります。(別途放課後児童会建築工事業者との協議も必要ですが)35m*35mスペース以南の駐車場整備スペース含めた辺りを工事利用スペースと考えてください。
2	A-07・13・17	植栽工事で中木15本と駐輪場部分に高木1本(図面有り設計書無し)ありますが。仕様をご教示ください。	中木15本は土木植栽工における樹高2m以上3m未満の常緑樹で、枝張である程度密植状態を形成できる樹種と考えてください。(周辺住宅への環境配慮のため)高木1本は図示のみで別途同工期児童会建築工事です。
3	A-07・13	東側のベンチ4台と背伸ばし機能ベンチ1台の仕様をご教示ください。	アルミ製、FRP製等耐候性のある材質で、基礎含め地面に緊結が必要。長さ1,500~1,800mmの3人用程度。(共通事項)背伸ばし機能付きは、各メーカー等の健康仕様を意味しません。
4	A-12	コンクリート材について コンクリート舗装・基礎コンクリートの設計基準強度からの補正は無いと考えて宜しいでしょうか。	セメント量過多によるひび割れの懸念があるため強度補正は行いません。
5			
6			
7			
8			
9			
10			