

質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

(仮称)東大阪市花園ラグビー場ウィルチェアースポーツコート整備工事

(質 問 事 項)	(回 答)
A01 第6章 コンクリート工事において、普通コンクリート 構造体強度補正值の有無欄に、土間コンクリート 有 となっていますが、A17図 土間の仕様には補正の記載ありません。特記A01を正と考えて宜しいでしょうか。	よろしい
S03右下に 注:参考図とし、本工事において施工メーカー作成の図面にて承認すると記載あります。S01～S04および構造に関わるA01～A03の特記については、プレハブメーカー仕様と考え、施工前に承認図として提出される図面にて施工と考えて宜しいでしょうか。	よろしい
A15図 鋸 樋 縦樋:塩ビ製75Φ (VP)となっておりますが、A17矩計図ではVUとなっております。A17図の矩計図を正としてよろしいでしょうか。	VPとする
A15図の設計概要の雑工事に記載されている、ポーチ・スロープの配筋仕様とA17に記載されている配筋仕様が異なります。A17を正としてよろしいでしょうか。	よろしい
新型コロナウイルスの影響により鉄骨や建設部材の納期に遅れが発生すること考えられます。その場合、工期について協議させていただくことは可能でしょうか。	協議の上検討します
特記仕様書A/2において、アルミ製建具・B種と記載ですが、建具製作者においては、AD/1のB種は対応が不可能とのことです、プレハブメーカーの仕様で宜しいでしょうか。	AD-1のみA種とする