

件名： 南花台地区施設一体型小中一貫教育推進校（第1期）整備工事

	図 番	質 疑	回 答
1	A-121	屋外付帯工事通学用スロープのカラーアスファルト舗装仕様について、カラー色により価格が変わります、自然色としてよろしいでしょうか。	既存と同色、もしくは建物の外壁塗装改修後（現時点では白または消炭色を想定）の色と合わせたものとする。
2	M-15	機器表の中のWT-1受水槽積水アクアシステム不断水工法に施工と記載されていますが確認した所「普段済工法は適用できない」との回答でした現状では金額が出ない状況です、ご指示ください。	メーカーの詳細調査により、既存の基礎形状、ボルト位置等によって不断水工法の適用ができないと判断された場合については、在来工法による施工とし、学校閉庁日に実施する等断水期間の影響を最小限に抑えること。
3	設計書8/239	床デザインタイルについて、図面上で使用箇所の確認が出来ません、下足室後付け押型デザイン床解釈してよろしいでしょうか。	よろしい。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			