

質疑・回答書

工事名： 交野市立星田小学校校舎棟照明器具LED化工事

下記のとおり質疑事項に回答します。

NO.	質疑事項	回答内容
1	仕様書 5.施工内容 1) 共通事項 ④ 「施工前に照度分布図を提出すること。」とありますが、これは、施工後の予想照度分布図を作成する、との解釈でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
2	図面6/12、実施設計書No.8 北棟1階に設置される電灯動力分電盤は主幹ブレーカが電灯200A、動力200Aとのことですが、分岐回路についての記載がありません。もし分岐回路がありましたらその容量、仕様をご教示ください。	既設盤は電灯主幹225A、分岐回路ELB20A×3(1φ200V)及びMCCB50A×1(1φ3W、2次側配線なし)、動力主幹100A、分岐回路なしとなっています。
3	当該工事に関してアスベストの調査結果はありますか。ない場合は事前調査までとし、含有が判明した場合の対応は別途協議で間違いないでしょうか。	天井点検口設置範囲の石膏ボードについてアスベストの含有調査は実施済みで、調査対象の全てにおいてアスベスト含有はありません。その他の箇所について、調査が必要と判断する箇所についてはお見込みのとおりです。
4	平日の日中作業で特に調整が必要な箇所があればご教示ください。	平日(長期休業中以外)の日中は、作業は原則禁止です。また、工事のための資機材置き場等を設置することもできません。
5	配線更新に関して、点検口が数量明細以上に必要な場合は増額対象でしょうか。	別途協議の結果、設計数量以上の点検口が必要と認められれば増額対象とします。
6	以下余白	
7		
8		