

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件名 門真市民文化会館大規模改修工事

	質 問	回 答
	(内部)	
1	<p>質回⑪-4で既存キャットウォークはL14000、質回⑪-5でキャットウォークの補強材をまたぐ箇所数は9箇所との御回答ですが、下記のように解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>【撤去】 既存キャットウォーク L14000 補強材をまたぐ箇所数 4箇所</p> <p>【新設】 新設キャットウォーク L29950程度 補強材をまたぐ箇所数 9箇所 (質回⑪-4・⑪-5)</p>	<p>既存図なし、エントランスは天井懐内が確認できない為、想定ですが</p> <p>【撤去】 既存キャットウォーク L14000 補強材をまたぐ箇所数 4箇所</p> <p>【新設】 新設キャットウォーク L29950程度 補強材をまたぐ箇所数 9箇所 としてください。</p>
2	<p>シャデ リア撤去箇所を塞ぐPLt3.0のサイズが下記の様になっております。質回④-10を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>○質回④-10・・・400角程度 ○質回⑪-6・・・60φ (質回④-10・⑪-6)</p>	<p>400角程度 正。アール天井の中央の端部であるため、極力、最小限の撤去範囲とし、新設Ptは、既存形状に合わせて設置してください。</p>
3	<p>質回⑪-10において、撤去・新設する床の仕上を御指示下さい。</p>	<p>ホワイエ タイルカーペット：東リ GX3006 同等品。</p>
4	<p>質回⑪-12において、撤去・新設する床の仕上を御指示下さい。</p>	<p>ホワイエ タイルカーペット：東リ GX3006 同等品。</p>

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)