

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第55号	件 名	豊中市立第四中学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
1	D-047 階段室詳細図-2 LGS下地頭つなぎ詳細図で断熱材 t=25が書かれていますが必要ですか。			外気に接する壁は断熱材が必要です。
2	D-050 渡り廊下詳細図-1 2～4階平面図でSUSグレーチングの表記がありますが、A-A断面図で2～4階部にグレーチングがありません。どちらが正しいですか。			1階～4階まで排水溝＋グレーチングを設けます。 D-087 A26 部分詳細図を参照下さい。
3	D-038 断面図-2、D-050 渡り廊下詳細図-1 Xi通りのR階部分に点線で庇の表記がありますが、庇が必要ですか。			他所部位が表記されています。 渡り廊下部には庇は必要ありません。
4	D-052 便所詳細図-1 展開図にて男子便所の3面及び4面、女子便所の3面に点線にて化粧FK目地の表記がありますが、この表記部分の目地は化粧目地材使用、その他の目地は目透かし張りの塗装仕上げと考えて良いでしょうか。 男子便所展開図の2面に点線の表記がありますが、これも目地位置でしょうか。			点線表示は目地割りを示します。 目地はD-022の仕上げによりアルミジョイナー処理です。 ただし、男子便所展開図の②面の点線表示についてはブース割を示します。

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第55号	件 名	豊中市立第四中学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
5	D-053 便所詳細図-2 男子便所展開図3面の小便器上部に化粧FK下地の表記がありますが、平面図では壁フカシの表記がありません。RC壁に圧着張り仕上げとし、点線は化粧目地と考えて良いのでしょうか。			化粧FKはRC壁に接着貼りです。 点線表示は目地割りを示します。
6	D-057 技術科準備室詳細図 配管バック断面図では天板から上の仕上げが化粧FK6dとなっていますが、④方向展開図ではEP-Gとなっています。どちらが正しいですか。			D-19 記載のとおり W11+EP-Gです。
7	D-058 学校図書館詳細図 ①方向展開図のX1～X2通間に本棚の表記がありますが、平面図ではありません。どちらが正しいですか。			展開図が正でD-102 F-71の「壁面書架3連8段」を設置します。
8	D-063 会議室詳細図 ②方向展開図と④方向展開図に平面白板の表記がありますが、平面図にはありません。どちらが正しいですか。			展開図が正です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第55号	件 名	豊中市立第四中学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
9	S-23 小梁・スラブ・壁断面表 壁断面表の表記がありません。ご指示下さい。			S-23の右上に記載しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp