質 問 ・ 回 答 書

工　事　名　庭窪コミュニティセンター体育室高天井照明器具交換工事

質　問　事　項	回　　答
1.撤去図面E4で交換器具以外も撤去するするように	改修図面E3の新設器具に当たる器具のみ撤去と
見受けられます。×印は全て撤去でよろしいですか。	します。
2本工事範囲は、昇降装置付照明器具を16台撤去し	16台新設でよろしいです。
LED照明器具を16台新設でよろしいでしょうか。	
3既設配管がCP19で新設配管がEP25になっていますが	EP19でよろしいです。
EP19としてよろしいでしょうか。また配線はEM-IE2.0＊	IE2.0でよろしいです。
2E2. 0でよろしでしょうか。	