質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
A-23 アルミ製目隠しルーバー下地鉄骨の仕上げを御指示ください。	溶融亜鉛めっき処理とする。
A-13、D-07、参考内訳 ポーチの点字ブロックの仕様を御指示ください。 A-13図:SUS製点字鋲、D-07図:ブロック、内訳:磁器質タイル	設計書のとおりとする。
O-01 東面(建物と植栽帯との間)、南面(屋外階段下部～砂場周り)の外構床仕上げを御指示ください。	良質土埋戻しの上、整地とする。
E-30～33 自動火災報知設備について、平面図と系統図で相違がございます。平面図を正と考えて良いでしょうか。御指示ください。	よろしい。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
外装 A-23 屋上アルミルーバーの下地鉄骨は亜鉛メッキのままと考えて宜しいでしょうか。御指示ください。	よろしい。
外装 A-26 1階 X4通りの手洗い場、足洗い場の詳細が不明です。御指示ください。	O－１１図を参照すること。
開口 A-16･43 LD10の取付個所に倉庫2とありますが、平面図では倉庫2にLD10が見当たりません。LD10は、収納(3)-1、収納(3)-2の2ヶ所としてよろしいでしょうか。ご指示下さい。	よろしい。
開口 A-17･43 LD1の取付個所に3階WC2とありますが、平面図では3階WC2にLD1が見当たりません。LD1は、1階調理員WC、2階WC1の2ヶ所としてよろしいでしょうか。ご指示下さい。	よろしい。
開口 A-42･D-19 アルミ製建具の木額縁の材種仕上げ等をご指示下さい。	図示の通りスプルース材の上EP-G塗とする。 ただし、詳細は協議により決定する。
開口 A-44 木製建具の木額縁の材種仕上げ等をご指示下さい。	図示の通りスプルース材の上CL塗とする。 ただし、詳細は協議により決定する。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
【建築工事】 A-15、D-07、D-31 家具工事の内、K-9・K-10 は、平面図面・金抜設計書には記載がありますが、D-31図面では、×の記載です。 K-9・K-10 不要別途でしょうか ご指示下さい。	本工事に含むとし、設計書のとおりとする。 ただし、詳細は協議により決定する。
A-07、D-01、金抜設計書 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼について、特記A-07：単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞですが、金抜設計書・D-1図は、複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼 の記載です。 明細通り 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞと、解釈して宜しいでしょうか ご指示下さい。	よろしい。
【外構工事】 O-08 外構詳細図(4)で、ｺﾝｸﾘｰﾄ塀 CB-1は撥水剤塗布の記入がありますが、CB-2・3・4は記入がありません。記入ある塀のみ撥水剤塗布と、他はﾍﾟﾆｱ打放し補修程度として宜しいでしょうか。ご指示下さい。	撥水剤塗布の記載のない部分については、打放し補修とする。
A-02、O-02、P-1 建物主体及び外構雨水貯留施設等の土工事で、埋戻し土が特記仕様書及び金抜設計書で根切土での置土使用となっていますが、仮設計画図(参考図)に埋戻し土の置場の表示がなく、敷地内でのｽﾍﾟｰｽ及び工程上でも置土での計画は難儀です。置土での埋戻しができない場合は別途協議にて変更扱いとなるのでしょうか。ご指示下さい。又、可能とされた金抜設計書での計画をご教示下さい。	設計書のとおりとする。 ただし、施工計画等は協議により決定する。
O-14 総合遊具の基礎図面がありませんが不要として宜しいでしょうか。必用であれば詳細図をご指示下さい。	下記に示す基礎参考図を参照すること。 基礎は400×400×H500を23ヶ所とする。 ただし、詳細は協議により決定する。 

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
O-11 外構詳細図(7) Y-4 手洗場・足洗場において下記にご指示下さい・ ・100角ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾙのﾒｰｶｰ名及び製品名をご指示下さい。 ・手洗台・足洗場も背面壁と同じく、ﾓﾙﾀﾙ鏝押えの上塗膜防水でしょうか。	・INAX：アコルディG 同等品以上とする。 ・手洗台・足洗場についても、ﾓﾙﾀﾙ鏝押えの上塗膜防水とする。
【設備工事】 電気内訳 電気工事の内、10.自動火災報知設備工事 の内訳数量が不明ですご指示下さい。	当該数量について記入した設計書を再掲載しているので参照すること。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
設計見積作成に協力された業者をお知らせください。	A－10図を参照すること。 ただし、記載している業者等は参考とし、同等品以上とする。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
・数量明細書について 数量明細がありますが、参考なので数量明細に無い項目が出た場合、項目を追加しても宜しいでしょうか。又数量も変えても宜しいでしょうか。	参考であるが、提出については守口市告示第１３１号のとおり行うこと。
今回の工事にあたり特記事項以外に近隣による施工に対する制約（時間・日程・工事進入路）等は無いものと考えてよろしいでしょうか。	作業時間については原則9時から17時とする。 その他の図面および現場説明書に記載の無い事項は、協議により決定する。
係員詰め所は現場員詰め所と兼用でよろしいでしょうか。	棟は兼用としてよいが、別室とすること。 ただし、詳細は協議により決定する。
仕様・ﾒｰｶｰに関して同等品は可能と考えてよろしいでしょうか。	同等品以上とする。
鉄骨図 今回の鉄骨工事で亜鉛メッキを施す鉄骨は無しと考えてよろしいでしょうか。	溶融亜鉛めっきを施す箇所として屋外階段およびルーバーの鉄骨下地等がある。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
A-03 地業工事に敷地内に既存杭が存在するとありますが新設杭に当たった場合は別途精算と考えて良いでしょうか。	既存杭が干渉する場合は協議により決定する。ただし、施工等に要する日数については、原則本契約工期に含まれるものとする。
A-13 仕上表 1階ホール・廊下壁に塩ビ見切と有りますが、形状及び寸法が分かりません。ご指示願います。	見付10×3程度のクロス見切用の見切縁とする。ただし、詳細は協議により決定する。
A-13 仕上表に1階ホール・廊下床DFBと有りますが、平面詳細ではDFGとなっています。仕上表が正と考えて良いでしょうか。	A-10図の凡例記号を正とし、DFGをDFBと読み替え複合フローリングとする。
追加現場説明にて杭位置をずらして施工と有りますが、補強等に掛かる費用は別途精算と考えて良いでしょうか。	既存杭が干渉する場合は協議により決定する。ただし、施工等に要する日数については、原則本契約工期に含まれるものとする。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
・内訳明細Ⅱ電気設備工事－A新築工事－10自動火災報知設備工事（P26～P28）が全て数量と単位の記載がありませんでした。非公表と解釈して宜しいでしょうか。	当該数量について記入した設計書を再掲載しているので参照すること。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
【図面P-01】 車両進入において東側に「進入不可」と記載がある個所がありますが、大型車両の搬出入経路として、使用を許可していただけないでしょうか。	東側の道路は私道であるため、原則として工事車両は進入を認めない。ただし、地権者、周辺住民および警察の許可が全て得られ、かつ、道路の構造や埋設物等を調査の上、耐力の確認を行い、必要に応じて補強を施し、安全の確保ができる場合はこの限りではない。また、工事車両の進入により道路および周辺工作物等を破損させた場合は、その現況復旧を行うこと。 これらの費用（地権者調査等の許可を得るための費用、道路調査費、補強工事費、養生費、現況復旧費、安全管理費等）は全て請負者負担とする。
【図面P-01】 前面道路の規制（スクールゾーン）は規制解除可能と考えてよろしいでしょうか。	必要に応じて各関係機関等と協議し、許可を得ること。
【図面P-01】 交通誘導員について、常駐1名＋スポット（適宜配置）とありますが、スポット配置の交通誘導員については150人工程度と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。 ただし、必要に応じて協議により決定する。
【図面P-01】 現地を視察したところ、仮設ゲート付近（北西角）付近に防犯灯、カーブミラー、バリカー等がございますが、移設は可能でしょうか。	移設をする場合は、必要に応じて各関係機関等と協議の上、許可を得ること。 これにかかる費用（移設費、現況復旧費等）は全て請負者負担とする。
【図面P-01】 芝生園庭に大型車両が進入できないため、西側歩道（藤田11号線）の一部を借地・占有は可能でしょうか。	車両の通行を想定した構造ではないため、工事車両の進入路として使用することできない。
【図面A-18,19】 外壁に小口タイルを使用しておりますが、目地割の問題、剥落する可能性を考慮して、別材料での検討は可能でしょうか。	設計書のとおりとする。 変更する場合は協議により決定する。
【図面O-12】 受水槽（TW-1）設備工事について、図面と内訳書の寸法が異なっております。図面を正としてよろしいでしょうか。	よろしい。
【図面O-15】 家屋調査においてフィルムはカラー35mmの使用とありますが、デジカメを使用してもよろしいでしょうか。	よろしい。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
【図面O-15】 家屋調査の範囲については近隣住民と協議済みと考えてよろしいでしょうか。	調査範囲については、本市で決定した。
【図面O-15】 家屋調査の範囲が増減した場合には、設計変更での増減対象と考えてよろしいしょうか。	原則図示のとおりとする。
【金抜設計書】 「10 自動火災報知機設備」の項目の数量記載がありません。ご教示いただけないでしょうか。	当該数量について記入した設計書を再掲載しているので参照すること。
【その他】 入札時提出の内訳書について、配布数量は参考と考えてよろしいでしょうか。また適宜項目・数量の追加などはしてもよろしいでしょうか。	参考であるが、提出については守口市告示第１３１号のとおり行うこと。
設計・積算の協力業者リストがありましたらいただけませんでしょうか。	A－１０図を参照すること。 ただし、記載している業者等は参考とし、同等品以上とする。
PC杭の納期に約2ヶ月要します。落札決定後、議会承認までの仮契約期間中に杭発注を行うことは可能でしょうか。ご指示願います。	本契約は、市議会の承認を要する案件であり、あくまでも工事の着手は本契約日からとする。 ただし、仮契約期間中に施工の準備を行うことは可能であるが、仮契約の解除により発生した損害について本市はその責めを負わない。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
A-04 特記仕様のﾀｲﾙ工事にて外壁50角二丁掛けﾀｲﾙとありますが、参考数量書には小口ﾀｲﾙとありますどちらを正と考えたらよろしいでしょうかご指示下さい。	50角二丁掛け磁気質タイル：ダントータイル ラヴアン同等品以上とする。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回　　答
＜共通＞ 建設業退職金共済の共済証紙は残余証紙を使用しても宜しいでしょうか。御教授下さい。	原則必要数を購入すること。
解体工事時に近隣との協議内容があれば御教授下さい。	とうだ幼稚園解体工事では、工事着手前に騒音、振動、粉塵および安全についての対策や工事車両進入路、工事工程、作業日、作業時間、家屋調査等の工事概要について住民説明会や訪問等により周辺住民への周知を行い理解を得た上で工事に着手した。また、着手後も特殊車両の進入日時や工事車両進入の変更等の周辺環境に影響する事項については、随時周知（住民説明会を含む）を行うこととした。 本工事についても、概ね同様と考える。
工事場所の北側道路が7:00～9:00、14:00～17:00が歩行者専用道路となっています。作業時間について近隣との協議事項があれば御教授下さい。	とうだ幼稚園解体工事での協議事項は無いが、車両の通行経路については住民説明会等で周知を行った。 車両の通行については、必要に応じて各関係機関等と協議の上、許可を得ること。
5月17日に頂きました現場説明書の7）に関して、杭芯ずれから生じた影響による基礎および基礎梁の補強は別途清算と考えて宜しいでしょうか。本見積もりに含む場合は金額を御指示下さい。	既存杭が干渉する場合は協議により決定する。 ただし、施工等に要する日数については、原則本契約工期に含まれるものとする。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 （仮称）東部市立認定こども園新築工事

質 問 事 項	回 答
5月17日に追加された現場説明書の6に、特殊車両の通行許可を得るにあたり道路管理者より指摘・指導があった内容については、本工事にて全て対応することとあるが、想定されている経路でもこのようなことは必要なのでしょうか。	想定している車両の通行経路についても、特殊車両の通行許可を得るにあたり、現地調査の上、耐力の確認や敷き鉄板養生等の措置が必要となる場合がある。