質 問 ・回 答 書

令和2年5月14日

工事名 ： 大枝調整池給気ファンNo.3取替工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	既設増島製作所製の送風機が生産終了の為、他メーカーの送風機を検討しておりますが、送風機の材質（鋼板製でOKか）流体、電圧、設置場所が屋内or屋外が不明ですので、ご教示お願い致します。	送風機の材質は鋼板製で問題ありません。 流体は外気となります。 電圧は200Vとなります。 設置場所は屋内（地下１階）となります。