質 問 ・ 回 答 書

令和 2年 11月 6日

工 事 名 錦中学校プール改良工事

質 問 事 項	回 答
図面番号A-2でセンターラインタイル撤去	カッター切りは必要。
樹脂モルタル充填コテ押えの上プールコートライン塗装	厚みに関しては、30㎜程度を想定しているが、
とありますが、タイル撤去時に両サイドのカッター切り	現場合わせで対応すること。
は必要ですか。ご指示願います。	
タイル撤去跡樹脂モルタルの厚みをご指示願います。	