質　問・回　答　書

件名：　八雲東小学校空調設備設置工事

質　問　事　項	回　答
１、M-01 特記事項４ 室外機は新設コンクリート土間と有りますが建築図Ａ-03 に有ります既存室外機基礎と考えてよろしいでしょうか？	よろしい。
２、M-03　A-03 機械と建築の基礎の位置がずれていますが機械の位置を正としてよろしいでしょうか？	建築図を正とする。
３、M-01 特記事項７ フェンスバルケード設置の事とと有馬すがA-03 に既存フェンスと有ります。既存フェンス撤去の上新設と考えてよろしいでしょか？	既存フェンス存置とし、必要に応じて一時取外しても良い。フェンスバリケードは安全区画ができるように設置すること。
４、M-01 特記事項９ 既設集中リモコンにて制御出来る事と有りますが既設集中リモコンのメーカー教えていただけますか？	ヤンマーです。
５、M-01 特記事項９ 既設集中リモコンにて制御出来る事と有りますが既設集中リモコンの位置及び結線場所教えて頂けますか？	集中リモコン及び結線は、２階職員室とする。
６、M-03　A-03 M-03 には配管施工用足場（建築工事）と有りますがA-03 には記載されていません。建築工事と考えてよろしいでしょうか？	高所作業車で施工すること。ただし、安全対策上足場を設置しても良い。
７、A-03　見積項目 ガス工事にて見積り項目に業務用マイコン取付・取外しと有りますが図面には有りません。無いものと考えてよろしいでしょうか	マイコン取付・取外し有りとする。
８、特記事項の８ですが 交通誘導員常時１名配置とありますが、交通誘導員の配置日数及び現場作業日を、お聞かせください。（大阪府。大阪市などは、交通誘導員配置の場合積算の人数を明記されています。）	現場作業日については現場説明書のとおりとし、安全確保ができる人数を配置すること。