質 問 ・ 回 答 書

令和2年5月14日

工事名 ： 旧南部コミュニティセンター解体工事

	質問事項	回　答
1	図面について 杭長の図面がありませんので、提供していただくことは可能でしょうか。ご教示願います。	杭径、杭長は以下の通り 公民館棟 φ450　L16m　63本 φ450　L17m　　1本（試験杭） φ350　L16m　　9本 体育館棟 φ350　L16m　56本 φ350　L17m　　1本（試験杭）
2	撤去予定の杭の長さについて図面、数量計算書を確認しましたが、記載されていないと思います。杭長についてご教授お願いいたします。	回答1に同じ
3	アスベスト含有建材について、分析済み建材とみなし建材の区分をご指示いただけますか。	A-07仕上表（1）、A-08仕上表（2）記載の仕上げのうち、吹付材・塗材については分析済。 みなし建材については上記各仕上表のうち記載凡例②または③で2重四角マークで囲った建材。 但し、特記仕様書第6章に記載の通り工事請負業者にて契約後すみやかにアスベスト事前調査を行うこと。
4	アスベスト含有建材及びPCB含有シーリングの分析結果の開示は可能ですか。	特記仕様書第6章に記載の通り契約後すみやかに請負業者にてアスベスト事前調査を行うこと。事前調査の参考資料として市にて事前に実施した石綿含有分析調査報告書を貸与する。 PCB含有シーリングについては契約後、PCB含有について調査し、含有されていた場合は特記仕様書第5章に記載の通り指定場所に搬送保管すること。
5	仕様書の最新版とは平成31年度版としてよいでしょうか。	よい。
6	杭抜き撤去穴のセメントミルク埋戻しの配合をご指示していただけますか。	貧配合セメントミルクW/C377%4週強度0.3N程度を見込んでいる。 念のため請負契約後は土質柱状図を提供する。
7	外壁等複層塗材吹付に対してアスベスト含有分析調査は実施済みと考えてよいでしょうか。	実施済。
8	仕上表には吹付塗装はアスベスト含有材とありますが、モルタル下地材には含有していないと考えてよいでしょうか。	よい。 但し、特記仕様書第6章に記載の通り工事請負業者にて契約後すみやかにアスベスト事前調査を行うこと。