質 問 ・ 回 答 書

令和2年5月14日

工 事 名　土居公園再整備工事

NO	質 問 事 項	回　　答
1	E-01　一般共通事項　発生材の処理等 PCB含有機器について、蛍光ランプにチェックがありますが、キュービクルについてはPCB含有はないものと考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。
2	E-01　一般共通事項　発生材の処理等 特別管理産業廃棄物の処理方法について PCB含有の電気機器は市に引き渡すものとありますが、処理は現地引き渡しと考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。
3	トイレ棟、防災倉庫棟のPC工事について 見積協力業者を教えていただけますか。	見積り業者に関しましては回答致しかねます。
4	設計書（造園）の残土処分（8号代価表）の名称・規格が路床盛土となっていますが、土砂等運搬及び残土等処分ではないですか？ご教示願います。	土砂等運搬及び残土等処分にて積算願います。
5	設計書（建築）の外構整備工事の埋戻しは真砂土で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	設計書（建築）共通仮設費の仮囲い 鋼板塀H=3,000 単管下地共 存置9か月 181.0mの施工範囲を教えて頂けますか。	本工事対象範囲全周のうち、解体工事着手時に設置する部分を除く部分です。 なお、解体工事着手時に設置する鋼板塀の一部について、工事途中での盛替えが必要です。
7	設計書（建築）共通仮設費の土地利用履歴等調査の分析項目、試験項目を教えて頂けますか。	大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく管理有害物質（土壌汚染対策法に基づく特定有害物質及びダイオキシン類）について、過去の資料等から使用履歴の有無を調査し、対象地の土壌汚染のおそれの有無を調査するものです。 なお、土壌分析調査は含みません。

NO	質 問 事 項	回　　答
8	金抜き設計書の164ページの外構整備工事の ・建築物等設置工事　　１式 ・管理施設整備工事　　１式 ・サービス施設整備工事　１式 となっていますが、内訳明細書がどこにあるか教えて下さい。	ご質問の工種については、設計図面を参照のうえ積算願います。 （発注図書データ「doi_zumen_2.pdf」13～14ページ（図面No.25,26）参照）
9	積算で使用されている単価月をご教示願います。	設計書作成時期は、令和2年3月です。
10	雨水排水設備工　集水桝工　オリフィス桝A コンクリートの種類ですが、図面（詳細図-8）は24-8-25BB 代価表（第34号）は18-8-40（普通）となっております。 また蓋版据付が１箇所当たり２枚となっておりますが、これでよろしいでしょうか。	代価表（第34号）のとおり18-8-40（普通）で積算願います。 鋼製グレーチングに関しましては、図面NO.３４のとおり材料は１枚もので計上しておりますが、設置手間に関しましては使用しました積算基準の２枚分に相当することから２枚で計上しております。
11	雨水排水設備工　集水桝工　オリフィス桝B コンクリートの種類ですが、図面（詳細図-8）は24-8-25BB 代価表（第35号）は18-8-40（普通）となっております。 また蓋版据付が１箇所当たり２枚となっておりますが、これでよろしいでしょうか。	質問事項１０と同様の回答となります。
12	園路広場整備工　透水性樹脂カラー舗装-B アスファルトの種類ですが、詳細図-14では透水性自然色 アスコン代価表（第40号）は開粒13mmとなっております。 代価表とおりでよろしいでしょうか。	代価表８９のとおり開粒度１３で積算願います。
13	園路広場整備工　インターロッキング舗装-B 詳細図-14では透水シートがありますが、代価表（第95号）で材料費として必要と思いますがどうでしょうか。	金抜き設計書のとおり積算願います。ただし協議の対象といたします。
14	園路広場整備工　インターロッキング舗装-C 詳細図-14では透水シートがありませんがよろしいでしょうか。 また、図では敷き砂t=30ですが、代価表（第43号）では20mmとなっています。どちらでしょうか。	金抜き設計書のとおり積算願います。ただし協議の対象といたします。
15	園路広場整備工　インターロッキング舗装-D 詳細図-14では敷き砂t=30ですが、代価表（第44号）では20mmとなっています。どちらでしょうか。	金抜き設計書のとおり積算願います。

NO	質 問 事 項	回　　答
16	園路広場整備工　歩道ILB舗装 詳細図-14では敷き砂t=30ですが、代価表（第45号）では20mmとなっています。どちらでしょうか。	質問事項15と同様の回答となります。
17	種別でその他と上がっておりますが、内訳がわかりません。 交通誘導員をいれるのでしょうか。また交通誘導員は交通誘導警備員B（8時～17時）（交代要員無）でよろしいでしょうか。	種別のその他に関しましては今回の工事の積算に該当しないことから記入なしで積算願います。また交通誘導員はご質問のとおり交通誘導警備員B（8時～17時）（交代要員無）で積算願います。
18	共通費積算基準について 今工事の内訳書では造園工事と建築工事となっておりますが、それぞれの経費算出区分をご教示ください。	金抜き設計書に造園工事部分（P4～P145）及び建築工事部分（P146～P176)の詳細が記載されておりますので、そちらをご確認ください。