質 問 ・ 回 答 書

令和 3　 年　 5　 月　 20　 日

工 事 名 大枝第2ポンプ場電気室空調機ほか整備工事

質 問 事 項	回　　答
図番3	
AC1　AC2の配管は外部足場が必要ではないでしょうか。	直接仮設で計上しているので必要です。
図番2	
冷媒配管の保温厚は10tで宜しいでしょうか。	刊行物掲載の冷媒用被覆銅管ペアコイル
	で計上しています。
図番3	
撤去工事のAC1　AC2の機器の処分は有価処分と	産廃処分で計上しています。
考えて宜しいでしょうか。	
図面3	
室外機搬入に25tラフターを見込むこととありますが	大枝ポンプ場西側門扉を入ったところの
ラフタークレーンの設置場所のご教授をお願い致します	スペースが設置可能場所です。
又25tとありますが、20tで施工できる場合変更は	変更は協議によります。
可能でしょうか。	