質 問 ・ 回 答 書

令和 3 年 10 月 21 日

工 事 名　守口駅自転車駐車場整備工事

質 問 事 項	回　　答
①生コンクリートの配合をご教示願います。	高炉B種　18-8-40で計上しています。
水セメント比　均しコンクリート【18-8-40BB】	
雨水桝躯体部【18-8-40BB】60%未満	
②　代価表第19号　人力舗設	
補強鉄筋の計上がないですが、メッシュ筋はベタ	補強鉄筋は計上していません。また、目地工も
置きですか。	必要と考えておりません。
又、目地工も計上していませんが、必要ないので	
すか。ご教示願います。	
③　第5号内訳書	
① 地先境界石撤去処分工の運搬処分費が計上	協議対象とします。
されていません。	
④　第5号内訳書	
不陸整正工の補足砕石は、1mm以上3mm未満と計	既設仮復旧でRC-30は20cm以上あり、補足砕
上 されています。RC-30使用するので30mmではな	石は既設利用としております。
いですか。	
⑤ 第6号内訳書	
電気設備工の配線類などは、材工単価で積算す	材工単価で計上しています。
ればいいのですか。	
⑥ 土木工事の工種区分をご教示願います。	工種区分は公園工事
⑦ 建築工事の工事区分をご教示願います。	工種区分は新営建築