質 問 ・ 回 答 書

令和 4年 12月 15日

工 事 名　庁舎1階会議室映像･音響設備改良工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	AVラック内の電動I/Fが更新対象となりますが、仮に電動スクリーン本体(モーター等)や電動バトン(巻取り部等)側で不具合が発生して正常に動作しない場合、別途協議のうえ更新工事を行うのでしょうか。	状況に応じて協議します。
2	デジタルワイヤレスチューナーのOUTはMIXOUTでオーディオミキサーに入力する認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	外部入力接続パネルのRGB～マルチスイッチャーIN4ですが、必要に応じて変換し接続すればよろしいでしょうか。	協議によりますが、積算は設計書のとおり行ってください。
4	各所の補助用モニターコンセントは撤去と記載されておりますが、コンセントプレートはブランク等の処置、ケーブルは残置でよろしいでしょうか。	よろしい。
5	2階会議室のAVコンセント盤及びモニターは撤去と記載されておりますが、コンセント盤はブランク等の処置、モニターは撤去でケーブルは残置でよろしいでしょうか。	よろしい。
6	オーディオミキサーのインプット5、6が重複していますが、重複分を7、8に変更することは可能でしょうか。	協議によりますが、積算は設計書のとおり行ってください。